

개별 투융자심사 사업의 추진현황

사업명	달성종합스포츠파크 조성	담당자	문화체육과 조성호(☎668-2033)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합체육시설을 조성하여 체육진흥과 생활환경 변화에 따른 체육수요에 대처하기 위하여 체육시설 기반을 조성하고자 함 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2004 ~ 2013 ○ 위치 : 현풍면 성하리 228-2번지 일원 ○ 시공사 : (주)유성건설 외 4개사 ○ 사업규모 : A=144,500㎡ <ul style="list-style-type: none"> - 운동시설 : 주 · 보조경기장, 테니스장(6면), 족구장(3면), 농구장(1면) - 부대시설 : 주차장(496면), 화장실, 광장, 조경녹지 등 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 62,500백만원(국비 13,600, 시비 5,000, 군비 43,900) <ul style="list-style-type: none"> - 보상 15,000, 공사 35,000, 문화재발굴 8,500 감리 등 4,000 ○ 사업진도 : 75% <p>□ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2004. 7 : 기본계획 수립 ○ 2006. 11 : 문화재 지표조사 ○ 2008. 11 : 실시계획 고시 ○ 2012. 3 : 문화재 정밀발굴조사 완료 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013년 12월 공사 최종 준공 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 당초 49,000백만원 → 변경 62,500백만원 			

사업명	옥포 본리1리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기 미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소코자 함

□ 사업개요

- 기간 : 2010 ~ 2016
- 사업규모 : 도시계획도로 개설B=6m, L=850m
- 위치 : 옥포면 본리1리 일원
- 시공사 : 미정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,032백만원(군비 3,032)
- 지금까지 집행액 : 984백만원(2010년 149, 2011년 449, 2012년 386)
- 향후 소요액 : 2,048백만원(2013년 1,148, 2014년이후 900)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상중)

- 2010 ~ 2013 : 1,2구간 협의보상통보 및 보상협의(40%)

□ 향후계획

- 2013. 8. : 3구간 협의보상통보 및 공사발주예정
- 2014. 2. : 1·2구간 공사발주 및 4·5구간 협의보상통보

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,100백만원 → 변경 3,032백만원
- 사업기간 : 당초 2010 ~ 2014 → 변경 2010 ~ 2016

사업명	옥포 간경주진입도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 옥포면 간경리~국도5호선간 장기미집행도시계획도로를 개설하여 간경마을 주민입도로 협소로 인한 교통불편 민원을 해소하고 지역간 균형개발 및 주민의 삶의 질 향상코자 함

□ 사업개요

- 기간 : 2009 ~ 2015
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=12m, L=570m
- 위치 : 옥포면 간경리 일원
- 시공사 : 미정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원(군비 4,100)
- 지금까지 집행액 : 2,137백만원
(2009년 968, 2010년 129, 2011년 760, 2012년 280)
- 향후 소요액 : 1,963백만원(2013년 1,254, 2014년 이후 709)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상중)

- 2009 ~ 2013 : 협의보상통보 및 보상협의(40%)
- 2011 : 일부구간(L=120m) 준공

□ 향후계획

- 2014. 2. : 공사발주
- 2015. 2. : 준공

□ 사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 2009 ~ 2014 → 변경 2009 ~ 2015

사업명	가창면 동부 순환도로 확포장 공사	담당자	도시과 김보규(☎668-2813)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 주한미군 공여구역 주변지역의 열악한 도로상황을 개선함으로써 주민 불편사항 및 주민숙원사업 해소 기여
- 도로개설을 통한 주민들의 교통불편 해소 및 적기 영농에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2013
- 위 치 : 가창면 대일·단산·상원리 일원
- 시 공 사 : MB건설
- 사업규모 : B=6→8m, L=2,777m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,040백만원(국비 1,870, 군비 2,170)
- 지금까지 집행액 : 3,161백만원
- 향후 소요액 : 879백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 공사 착공 : 2012. 5. 22

□ 향후계획

- 공사 준공 : 2013. 10. 16

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 3,740백만원 → 변경 4,040백만원
배전선로(전주) 이설 부담금 청구 및 누락된 지장물에 대한 보상금 지급으로 인한 총사업비 변경

사업명	회원 대원고엽 도시계획도로 개설	담당자	건설과 배윤대(☎668-3042)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시에 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모코자 함

□ 사업개요

- 기간 : 2011 ~ 2015
- 위치 : 본리리 일원
- 시공사 : 보상중
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=15m, L=447m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,300백만원(군비 6,300)
- 지금까지 집행액 : 48백만원(2011년 37, 2012년 : 11)
- 향후 소요액 : 6,252백만원(2013년 2,488, 2014년 3,764)

□ 추진상황

- 보상협의 중

□ 향후계획

- 2014. 3 : 공사착공 예정
- 2014. 12 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 8,000백만원 → 변경 6,300백만원

사업명	옥포 교항 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기 미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소코자 함

□ 사업개요

- 기간 : 2009 ~ 2015
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=6~8m, L=562m
- 위치 : 옥포면 교항리 일원
- 시공사 : 미정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원(군비 2,000)
- 지금까지 집행액 : 1,663백만원
(2009년 623, 2010년 433, 2011년 206, 2012년 401)
- 향후 소요액 : 1,227백만원(2013년 627, 2014년 이후 600)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70 %)

- 2009 ~2013 : 협의보상통보 및 보상협의(40%)
- 2013 : 일부구간(L=420m) 준공

□ 향후계획

- 2014. 2. : 공사발주
- 2015. 2. : 준공

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,000백만원 → 변경 2,890백만원
- 사업기간 : 당초 2009 ~ 2014 → 변경 2010 ~ 2016

사업명	화원 성산1리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 배윤대(☎668-3042)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시에 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모코자 함

□ 사업개요

- 기간 : 2009 ~ 2014
- 위치 : 성산리 일원
- 시공사 : 상서종합건설(주)
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=6m, L=349m

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,691백만원(군비 1,691)
- 지금까지 집행액 : 1,338백만원(2009년 337, 2010년 187, 2011년 568, 2012년 246)
- 향후 소요액 : 353백만원(2013년 : 353)

□ 추진상황

- 공사착공(공사중지 : 2012.08.14)
- 사업진도 : 5%

□ 향후계획

- 2013. 10 : 매장문화재 유존지역을 제외한 구간에 대하여 공사추진
- 2014. 5 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 1,900백만원 → 변경 1,691백만원

사업명	현풍 전천후게이트볼장 조성	담당자	문화체육과 조성호(☎668-2033)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 현풍 달성종합스포츠파크에 스포츠관련 종합시설이 들어오는 만큼 실업 정구부의 역량을 강화하고 지역민들의 건강증진을 위하여 일기에 관계 없는 전천후게이트볼장을 건립하여 지역균형발전에 이바지함

□ 사업개요

- 기간 : 2007 ~ 2012
- 위치 : 현풍면 성하리 229-1번지 일원
- 시공사 : (주)남부종합건설
- 사업규모 : 건축연면적 2,897m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,300백만원(국비 1,000, 군비 2,300)
- 지금까지 집행액 : 3,058백만원(국비 731, 군비 2,327)
- 향후 소요액 : 해당없음

□ 추진상황(준공)

- 2009. 1 : 공사착공
- 2010. 1 : 문화재 정밀발굴조사
- 2012. 2 : 문화재 발굴작업 완료
- 2012. 12 : 공사준공

□ 향후계획

- 달성종합스포츠파크 준공(2013년 12월 예정)과 연계하여 시설운영계획

사업명	낙동강 레저스포츠 체험밸리 조성	담당자	관광과 윤기호(☎668-2793)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 여가시간의 증대와 체험관광, 스포츠와 같은 자기개발중심의 관광이 증가함에 따라 레저스포츠 관광수요 증가
- 강변 환경을 기반으로 한 복합레저 관광명소 조성으로 명품관광달성 기여

□ 사업개요

- 기간 : 2011 ~ 2014
- 위치 : 달성군 구지면 오설리 756 일원
- 시공사 : 미착공
- 사업규모
 - 지원센터 : 부지면적 8,700㎡, 건축연면적 974㎡(지상3)
 - 수상계류장 등 : 7,841㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,180백만원(국비 2,670, 시비 800, 군비 2,710)
- 현재까지 집행액 : 909백만원(국비 71, 군비 838)
- 향후 소요액 : 5,271백만원(국비 2,599, 시비 800, 군비 1,872)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2011. 4 : 기본 및 실시설계 착수
- 2012. 3 : 사유지 보상완료(수상레저지원센터)
- 2012. 5 : 기본계획(안) 변경 업무협약(문체부)
- 2013. 2 : 문화재 표본조사
- 2013. 7 : 하천관리지구 변경 관련 부산청 협의

□ 향후계획

- 2013. 9 : 일상감사, 계약심사
- 2013. 10 : 공사 착공
- 2014. 8 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

- 사업규모 : 당초 수상스키장, 계류장, 수상레저지원센터 → 변경 계류장, 수상레저지원센터
- 총사업비 : 당초 5,900백만원 → 변경 6,180백만원
- 사업기간 : 당초 2011 ~ 2013 → 변경 2011 ~ 2014

사업명	달성군립도서관 건립	담당자	정책사업과 황외란(☎668-3273)
-----	------------	-----	----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 100년 달성 미래를 열어갈 지식·정보의 요람으로 지역을 대표하는 군립 도서관을 건립, 정보 인프라 시스템을 구축 지역민에게 문화 서비스 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 1. ~ 2013. 12.
- 위 치 : 달성군 다사읍 죽곡리 25-2
- 시 공 사 : (주)거성토건(건축)
- 사업규모 : 건축규모 1,991.93㎡, 대지면적 1,954㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,800백만원(국비 1,708, 시비 1,281, 군비 1,811)
- 지금까지 집행액 : 1,436백만원('11년 71, '12년 422, '13년 943)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%)

- 2012. 12. 21 : 공사 착공
- 현재 지상3층 골조공사중

□ 향후계획

- 2013. 12. 20 준공 예정
- 2014. 3월 개관 예정

사업명	화원 명곡체육공원(다목적운동장) 조성공사	담당자	공원녹지과 한창재(0668-2702)
-----	------------------------	-----	----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 화원지역 대규모 택지개발에 따른 주거 밀집지역 내 지역주민의 생활체육 및 휴식 공간 확보와 화원유원지 낙동강 둔치 내 강변 축구장 폐쇄로 부족해진 체육활동 공간의 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2014
- 위 치 : 화원읍 명곡리 12번지 일원
- 시 공 사 : (주)엘프츠 대표이사 이인규
- 사업규모 : 체육공원 조성 A=38,342m²

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,333백만원(시비 600, 군비 10,733)
- 지금까지 집행액 : 6,100백만원(시비 600, 군비 5,500)
 - 2010년 : 실시설계용역(군비 100)
 - 2011 ~ 2012년 : 토지보상금(시비 600, 군비 5,400)
- 향후 소요액 : 5,233백만원(군비 5,233)
 - 2013 ~ 2014년 : 공사비 및 기타(군비 5,233)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 토지보상 95% 완료
- 문화재 발굴조사 시행중 80%
- 공사 착공(4월) 10%

□ 향후계획

- 문화재 발굴조사 완료 : 2013년 9월
- 공사준공 : 2014년 4월

□ 사업변경 내역

- 총사업비 변경 : 당초 8,400백만원 → 변경 11,333백만원

사업명	달성주민건강증진센터 및 노인회관신축	담당자	보건과 윤숙연(☎668-3104)
-----	---------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 지역주민의 건강증진 및 보건의료서비스 제공을 위한『주민건강증진센터』신축하여, 지역 보건사업의 효율성 및 전문성을 제고하고 고령화 사회를 맞이한 지역 어르신들의 건강수준 및 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2014년
- 위 치 : 달성군 옥포면 기세리 267번지 외 3필지
- 시 공 사 : (주) 현창건설
- 사업규모 : 대지면적1,623㎡ ,연면적 1,862.35㎡(지하1/지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,120백만원(국비 1,713, 군비 4,407)
- 지금까지 집행액 : 1,712백만원

2012년			2013년		
계	국비	군비	계	국비	군비
318	0	318	1,394	973	421

- 향후 소요액 : 4,408백만원

2013년			2014년		
계	국비	군비	계	국비	군비
2,408	740	1,668	1,171	0	1,171

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2012. 08. 13 : 신축사업 시행 의뢰(보건소→건축과)
- 2013. 06. 10 : 설계용역 완료
- 2013. 06. 26 : 공사계약 및 착공

□ 향후계획

- 2014. 04. : 준공 [※ 동절기 공사중지 기간 제외]

□ 사업변경 내역

- 사업규모 : 대지면적 당초 4,693㎡ → 변경 : 1,623㎡
- 총사업비 : 당초 6,120백만원 → 변경 5,291백만원
- 변경사유 : 대지면적 축소로 인한 건축비 감소

사업명	현풍 상리(문화원앞) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	-----------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기 미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소

□ 사업개요

- 기간 : 2009 ~ 2015
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=6~12m, L=660m
- 위치 : 현풍면 상리 일원
- 시공사 : 미정

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,700백만원(군비 2,700)
- 지금까지 집행액 : 1,663백만원(2012년 544)
- 향후 소요액 : 2,082백만원(2013년 1,982, 2014년 이후 100)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 2012 ~ 2013. : 협의보상통보 및 보상협의(40%)
- 2013 4. : 공사발주

□ 향후계획

- 2014. 4. : 준공

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,000백만원 → 변경 2,700백만원

사업명	화원 천내~구라교 진입도로 확포장공사	담당자	건설과 진성호(☎668-2915)
-----	-------------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 성서공단으로 진입하는 구라2교가 준공 됨에 따라 본 교량과 접속된 도로를 확장하여 자전거도로 신설 등 성서공단으로 출퇴근하는 근로자 및 주민들의 교통불편 해소에 기여

□ 사업개요

- 기간 : 2013. 5 ~ 2014. 5
- 위치 : 화원읍 천내, 구라리 지내
- 시공사 : (주)태왕이앤씨 대표 노기원
- 사업규모 : 도로확포장 B=18m, L=815m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원(군비 3,500)
- 지금까지 집행액 : 2,151백만원(2012년 1,512, 2013년 639)
- 향후 소요액 : 815백만원(2013년 133, 2014년 682)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2010. 11 : 실시설계용역 완료
- 2011. 3 : 1차 보상협의를
- 2012. 3 : 2차 보상협의를
- 2012. 8 : 3차 보상협의를
- 2013. 4 : 공사 착공
- 2013. 6 : 영농기 및 보상협의를 지연으로 공사 중지

□ 향후계획

- 2013. 9 : 공사 중지 해제
- 2014. 6 : 공사 완료 예정

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	하빈면민복지회관 건립	담당자	주민지원과 최성진(☎668-2512)
-----	-------------	-----	----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 면민복지회관 신축을 통해 면민들의 다양한 문화·예술·취미활동 욕구충족 및 주민만족도 제고
- 인근 다사읍의 도시화와 현풍, 유가면의 테크노폴리스, 구지면의 국가산업단지 지정 등에 따른 상대적 소외감 해소
- 대구교도소 이전에 따른 긍정적 주민여론 조성 및 지역개발 촉진

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 3 ~ 2013. 12
- 위 치 : 대구광역시 달성군 하빈면 현내리 943-2
- 시공사 : (주)오상건설
- 사업규모 : 건축면적 1,499.3㎡(지하1층, 지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,270백만원(군비 4,270)
- 사업비 집행현황 : 439백만원(2012년 439)
- 향후 소요액 : 3,831백만원(2013년 3,831)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2010. 10 : 하빈면 번영회 하빈면민복지회관 신축 건의
- 2011. 11 : 중기지방재정계획 및 지방재정 투·융자 심사 승인
- 2012. 3 : 부지 매입
- 2012. 4 ~ 2013. 1 : 설계용역 완료
- 2013. 2 : 착공

□ 향후계획

- 2013. 12 : 준공

사업명	4대강 자전거길 단절구간 연결사업	담당자	건설과 박은우(☎668-3044)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 낙동강 종주 자전거길 내 단절구간을 연결하여 우회하는 불편을 해소하고 자전거 동호인들의 쾌적한 주행환경 조성을 통해 레저문화 활성화에 이바지하고자 함

□ 사업개요

- 기간 : 2012 ~ 2014
- 위치 : 하빈 묘리 ~ 구지 대암리
- 시공사 : 대한종합건설 외 7개업체
- 사업규모 : 자전거길 단절구간 개설(L=28km)

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,035백만원(국비 2,660, 시비 200, 군비 1,175)
- 지금까지 집행액 : 3,099백만원(2012년 3,099백만원)
- 향후 소요액 : 936백만원(2013년 936백만원)

□ 추진상황

- 4대강 자전거길 단절구간(하빈~강정보) 연결공사 외 7개구간 준공

□ 향후계획

- 2013. 8 : 4대강 자전거길 단절구간(이노정) 연결공사 실시설계 완료
- 2013. 10 : 공사착공 예정
- 2014. 6 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 3,835백만원 → 변경 4,035백만원

사업명	현풍특성화시장 육성사업(1/2)	담당자	경제과 김성수(☎668-2642)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 100여년 전통의 현풍시장이 2010년 시설현대화사업을 완료한 후, 테크노폴리스, 국가산업단지 등 일자리 확충에 따른 유입인구 증가와 달성보, 비슬산 둘레길 등 관광자원과 연계하여 볼거리, 즐길거리, 먹거리 제공을 위해 2011년 9월 기존 5일장과 함께 토·일 주말시장을 개장하였으며 문화콘텐츠개발, 스토리텔링 등으로 지역 문화관광 자원과 연계한 특성화 시장으로 육성함으로써 시장 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기간 : 2012. 5월 ~ 2013. 12월
- 위치 : 달성군 현풍면 원교리 12-5번지 일원
- 수행기관 : JSB도시환경, 대구축제문화연구소
- 사업내용
 - 100년 역사 스토리텔링화, 도깨비 테마파크 조성
 - 시장 내·외부를 문화와 추억의 공간으로 조성
 - 상인대학 및 우수시장 탐방 등 상인교육 및 시장 마케팅
 - 지속성장을 위한 상인주체의 마을기업 육성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 시도비 500, 시군구비 500)
- 지금까지 집행액 : 1,200백만원(2012년), 700백만원(2013년)

□ 추진상황(2년차 및 진도 : 70%)

- 2009. 1 ~ 2010. 9 : 현대화사업 완료
- 2010. 11. 10 : 현대화건물 개장식
- 2011. 9. 24 : 주말시장 개장
- 2012. 4. 6 : 문화관광형 특성화시장 선정
- 2012. 6. 13 : 특성화시장 협약체결

사업명	현풍특성화시장 육성사업(2/2)	담당자	경제과 김성수(☎668-2642)
-----	-------------------	-----	--------------------

- 2012. 6. 14 ~ 7. 31 : 디자인계획 및 실시설계
- 2012. 9. 22 ~ 9. 28 : 개장행사 및 개막식
- 2012. 9 ~ 12월 : 분야별 사업추진
 - 테마공원 조성, 상인동아리, 상인교육, 난장판부르스 등
- 2013. 4. 1 : 문화관광형 특성화시장 재선정
- 2013. 5 ~ 7월
 - 마을기업 선정 및 협동조합 설립, 상인동아리 운영, 지하철 광고
 - 전문 블로거단 및 어린이 보부상 운영, 주말시장 활성화 행사 등

□ 향후계획

- 2013. 8 ~ 12월 : 분야별 사업추진
 - 하드웨어 : 근심먹는 도깨비 시설 조성
 - 소프트웨어 : 시장 홍보, 주말시장활성화 프로그램 운영
 - 휴먼웨어 : 상인역량강화 및 자립기반 구축 사업 추진

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,000백만원 → 변경 1,900백만원

사업명	달성문화재단 출연금 지원	담당자	문화체육과 정해조(☎668-2172)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 군민의 문화접촉기회 확대를 통한 삶의 질 향상
- 지역의 문화저변 확대를 통한 도시 브랜드 제고
- 지역민의 건강증진 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2011 ~ 2015
- 위치 : 달성군 다사읍 대실역북로 2길 188
- 사업규모 : 출연금 14,350백만원 지원(적립금 : 10,000백만원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,350백만원(군비 14,350)
- 지금까지 집행액 : 6,788백만원
- 향후 소요액 : 7,562백만원

□ 추진상황(50%)

- 2011년도 출연금 지원 : 2,533백만원
- 2012년도 출연금 지원 : 965백만원
- 2013년도 출연금 지원 : 3,290백만원

□ 향후계획

- 2014년도 출연금 지원 : 3,781백만원
- 2015년도 출연금 지원 : 3,781백만원

사업명	화원 본리리(마비정마을 진입) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 배윤대(☎668-3042)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 자연부락의 주민 교통불편을 해소하고, 지역균형개발 및 미집행 도시계획 도로 개설로 삶의 질 향상과 지역 주민의 민원을 사전 해소

□ 사업개요

- 기간 : 2012 ~ 2014
- 위치 : 본리리 일원
- 시공사 : 미선정
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=9~10m, L=1,256m

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,700백만원(군비 2,700)
- 지금까지 집행액 : 46백만원(2012년 46)
- 향후 소요액 : 2,654백만원(2013년 1,053, 2014년 1,601)

□ 추진상황

- 2013. 6 : 도시계획시설(도로) 결정(변경) 용역 완료

□ 향후계획

- 2013. 10 : 보상통보
- 2013. 12 : 공사착공 예정
- 2014. 12 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	화원 본리리(인흥) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 배윤대(☎668-3042)
-----	-------------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 화원자연휴양림으로 연결되는 도시계획도로로서 주민의 교통불편을 해소하고, 지역 균형개발 및 장기미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질 향상과 지역주민의 민원을 해소

□ 사업개요

- 기간 : 2010 ~ 2013
- 위치 : 본리리 일원
- 시공사 : (주)여명
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=11m, L=410m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,455백만원(군비 2,455)
- 지금까지 집행액 : 905백만원(2011년 339, 2012년 566)
- 향후 소요액 : 1,550백만원(2013년 1,550)

□ 추진상황

- 공사 중(공정율 50%)

□ 향후계획

- 2013. 12 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,700백만원 → 변경 2,455백만원

사업명	다사 죽곡리 휴림원 뒤편 도시계획도로 개설	담당자	건설과 최재화(☎668-3043)
-----	----------------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시에 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2011 ~ 2015
- 위치 : 죽곡리 일원
- 시공사 : 보상중
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=6m, L=254m

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,450백만원(군비 2,450)
- 지금까지 집행액 : 331백만원(2011년 13, 2012년 : 318)
- 향후 소요액 : 2,119백만원(2013년 300, 2014년 1,500, 2015년 319)

□ 추진상황

- 보상 중(보상율 30%)

□ 향후계획

- 2014. 1 : 추가 보상금액 확보(1,500백만원)
- 2015. 1 : 공사착공 예정
- 2015. 5 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	다사 죽곡1리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 최재화(☎668-3043)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시에 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2012 ~ 2013
- 위치 : 죽곡리 일원
- 시공사 : 에스더블유건설
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=6~8m, L=199m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,990백만원(군비 1,990)
- 지금까지 집행액 : 869백만원(2012년 869)
- 향후 소요액 : 1,121백만원(2013년 1,121)

□ 추진상황

- 공사 중(공사중지 : 2013.01.14) - 공정율 10%

□ 향후계획

- 2013. 11 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,050백만원 → 변경 1,990백만원

사업명	다사 매곡리(다사중학교~다사역) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 최재화(☎668-3043)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시에 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모

□ 사업개요

- 기간 : 2013 ~ 2015
- 위치 : 매곡리 일원
- 시공사 : 미선정
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=8m, L=443m

□ 소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원(군비 4,500)
- 지금까지 집행액 : 0
- 향후 소요액 : 4,500백만원(2013년 30, 2014년 2,200, 2015년 2,270)

□ 추진상황

- 2013. 2 : 실시설계완료

□ 향후계획

- 2014. 1 : 1차 보상금액 확보(2,200백만원)
- 2015. 1 : 2차 보상금액 확보(1,800백만원)
- 2015. 6 : 공사착공 예정
- 2015. 12 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	가창 내주리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 박은우(☎668-3044)
-----	------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역 균형개발 및 장기 미집행 도시계획 도로 개설로 삶의 질 향상, 오랜 주민 숙원사업을 해소

□ 사업개요

- 기간 : 2010 ~ 2015
- 위치 : 내주리 일원
- 시공사 : 백두종합건설
- 사업규모 : 도시계획도로 개설 B=8~10m, L=1,400m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원(군비 2,600)
- 지금까지 집행액 : 708백만원(2010년 85, 2011년 558, 2012년 65)
- 향후 소요액 : 1,892백만원(2013년 685, 2014년 1,207)

□ 추진상황

- 공사 중(공정율 5%)

□ 향후계획

- 2014. 4 : 공사준공 예정

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	현풍 지리~오산리(군도18호선) 도로 확장공사	담당자	건설과 현병철(668-2911)
-----	------------------------------	-----	-------------------

필요성 및 기대효과

- 군도18호선 구간중 현풍 지리~오산리간 미확장된 구간을 확장하여 주거 밀집 지역의 통행불편을 해소하고, 간선도로망 구축으로 지역경제 활성화에 도모

사업개요

- 기간 : 2013 ~ 2016
- 위치 : 현풍 지리~오산리
- 시공사 : 미정
- 사업규모 : 도로 확포장 B=8.0m, L=2,200m

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,200 백만원(군비 4,200)
- 지금까지 집행액 : 0
- 향후 소요액 : 4,200 백만원

추진상황

- 실시설계 용역(고려기술단)
- 진도 : 10%

향후계획

- 2013.12 실시설계용역 완료 예정
- 2014 편입토지 보상
- 2015~2016 공사시행

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	가창 중앙교 확장 재가설공사	담당자	건설과 현병철(668-2911)
-----	-----------------	-----	-------------------

필요성 및 기대효과

- 노후된 기존 교량을 재가설하여 풍수해 예방, 인근 지역주민의 교통 불편 해소 등 지역주민들의 정주여건 향상

사업개요

- 기간 : 2012. 2. ~ 2014. 4
- 위치 : 가창면 행정2리
- 시공사 : (주)신고려
- 사업규모 : 교량 확장 재가설 B=10m, L=80m

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원(국비 1,000, 시비 200, 군비 1,600)
- 지금까지 집행액 : 789백만원
- 향후 소요액 : 2,011백만원

추진상황 (공사 10%)

- 2013. 4.29 착공
- 2013. 6.29 지장물 이설관계로 시공중지

향후계획

- 2014. 10 준공예정

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	하빈 하산~봉촌간 도로확포장공사	담당자	도시과 신창엽(☎668-2922)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 농촌지역의 기계화 영농기반을 구축하여 영농 소득 증대
- 증가하는 교통량에 따른 교통 체증해소
- 지역간균형발전 촉진 및 주민숙원사업 해결

□ 사업개요

- 기 간 : 2011~2014
- 위치 : 하빈면 하산, 봉촌리
- 시공사 : 주식회사 우진종합건설 이인주
- 사업규모 : 도로확포장 B=10.5 ~ 7.5m, L=2,000m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원(국비 700, 시비 405, 군비 2,395)
- 지금까지 집행액 : 2,650백만원(2011년 1,000, 2012년 850, 2013년 800)
- 향후 소요액 : 850백만원(2014년 850)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 전체구간 보상 협의 중(보상율 85%)
- 전체구간 L=2,000m 중 금회 L=794m 공사 중

□ 향후계획

- 2014. 1. : 잔여구간 L=1,206m 공사 착공
- 2014. 12. : 전체 구간 공사준공

□ 사업변경 내역

- 해당없음