

특수공시

2013년 지방재정 특수공시 대상사업 내역

(단위 : 억원)

연번	사업명	사업개요	담당부서	부문별	비고
계	10건				
1	다사읍 서재출장소 이전신축	·대지면적 : 1,941m ² ·연면적 : 687m ² (지상2층) ·사업비 : 14	회 계 과	일반행정	
2	청소년 문화의 집 건립	·대지면적 : 631m ² ·연면적 : 1,130m ² (지하1층/지상4층) ·사업비 : 29	사회복지과	노인 청소년	
3	가창 행정2리 행정교 확장 재가설	·교량 : B=10m, L=51m ·도로 : B=8m, L=135m ·사업비 : 22	건 설 과	도 로	
4	4대강 자전거길 단절구간 연결사업	·자전거길 : 28Km ·사업비 : 41	"	도 로	
5	가창 삼산리 마을하수도 설치공사	·하수처리장 1개소 : Q=470톤/일 ·오수관로 L=11km, ·배수설비 346가구 ·사업비 : 66	도 시 과	수자원	
6	달성누리길 조성사업	·가창누리길 : L=24.5Km ·화원누리길 : L=4.85Km ·사업비 : 6	건 축 과	지역 및 도시	
7	화원읍 본리2리(마비정) 테마마을 조성	·농촌체험전시장 ·마을벽화 등 ·사업비 : 11	정책사업과	지방행정 재정지원	
8	달성군립도서관 건립	·대지면적 : 1,954m ² ·연면적 : 1,991m ² (지하1층/지상3층) ·사업비 : 48	정책사업과	평 생 직업교육	
9	현풍시장 상설시장화 추진	·도깨비 테마파크 조성 ·상인교육 및 시장마케팅 등 ·사업비 : 19	경 제 과	산업중소 기업일반	
10	달성군민체육센터 건립	·연면적 : 2,581m ² (지하1층/지상2층) ·수영장, 헬스장, 회의실 등 ·사업비 : 78	문화체육과	체 육	

1. 다사읍 서재출장소 이전 신축

담당부서 : 달성군 회계과 재산관리팀(668-2261)

사업목적

지하철 시대를 맞아 급속한 인구유입과 계획적인 신도시로 성장하는 다사 지역의 늘어나는 행정수요에 대비하고 지역주민의 불편해소와 편의 도모

■ 사업개요

- 사업위치 : 달성군 다사읍 서재리 533번지
- 사업규모 : 대지면적 : 1,941㎡(연면적 687㎡ / 지상2층)
- 사업내용 : 1층(사무실, 창고, 문서고, 예비군중대), 2층(작은도서관, 회의실)
- 사업기간 : 2011 ~ 2012
- 총사업비 : 1,400백만원 [군비 1,400]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2012	2013	향후계획
합 계	1,400		1,400		
국 비					
시 비					
군 비	1,400		1,400		

■ 추진현황

- 2010. 4 : 감정평가 의뢰 및 결과 통보
- 2011. 6 : 실시설계용역 발주
- 2011. 11 : 착공
- 2012. 7 : 공사준공 및 입주

■ 기대효과

- 양질의 행정서비스 제공으로 지역주민 삶의 질 향상
- 문화공간 제공으로 지역자치활동 등 주민 참여 기회 확대

■ 전경사진



(서재출장소 외부 전경)



(서재출장소 내부 전경)

2. 청소년 문화의집 건립

담당부서 : 달성군 사회복지과 여성청소년팀(668-2532)

사업목적

미래의 주역 청소년들에게 일상생활권 안에서 정보, 문화, 교양 등 다양한 프로그램 제공과 친교활동을 체험할 수 있는 문화공간 확보로 정서함양과 진취적 사고를 지닌 청소년육성 도모

■ 사업개요

- 사업위치 : 달성군 가창면 가창로220길 6-3
- 사업규모 : 대지면적 : 631m²(연면적 1,130m² / 지하1층, 지상4층)
- 사업내용 : 지하1층(체육활동실), 1층(작은도서관), 2층(댄스연습실, 노래방), 3층(동아리방), 4층(다목적실, 상담실)
- 사업기간 : 2010 ~ 2012
- 총사업비 : 2,905백만원 [국비 770, 시비 1,000, 군비 1,135]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2012	2013	향후계획
합 계	2,905	2,225	680		
국 비	770	500	270		
시 비	1,000	1,000			
군 비	1,135	725	410		

■ 추진현황

- 2009. 10 : 지방재정 투·융자 심사 및 공유재산 관리계획 수립
- 2010. 8 : 부지매입
- 2011. 6 : 여성가족부 기본설계 승인
- 2012. 1 ~ 9 : 착공 및 준공
- 2013. 2 : 개관

■ 기대효과

- 청소년에게 쾌적한 수련활동 공간 제공으로 청소년 건전육성 도모
- 문화공간 제공으로 지역균형발전 및 지역주민 삶의 질 향상에 기여

■ 조감도



■ 전경사진



■ 위치도



주소 : (우)711-865 대구광역시 달성군 가창면 가창로 220길 6-3

Tel : 053.765.1388/1389 Fax : 053.765.1390

교통편 : 가창1·2, 405, 449, 452 704, 급행2, 시외0 가창면사무소 하차

3. 가창 행정2리 행정교 확장 재가설

담당부서 : 달성군 건설과 도로정비팀(668-2911)

사업목적

노후화 되어 위험요소가 있는 행정교를 확장 재가설 함으로써 인근 지역 주민의 교통 불편을 해소하고 지역간 균형개발과 주민숙원 해소를 주민의 삶의 질 향상

■ 사업개요

- 사업위치 : 달성군 가창면 행정2리 387번지선
- 사업규모 : 교량재가설 B=10m, L=51m, 접속도로 B=8m, L=135m
- 사업내용 : 행정교 확장 재가설
- 사업기간 : 2011. 11 ~ 2013. 1
- 총사업비 : 2,200백만원 [군비 2,200]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2012	2013	향후계획
합 계	2,200	500	1,700		
국 비					
시 비					
군 비	2,200	500	1,700		


■ 추진현황

- 2011. 3 : 실시설계용역 발주
- 2011. 6 : 실시설계용역 완료
- 2011. 11 : 공사착공
- 2013. 1 : 공사준공

■ 기대효과

- 지역주민의 교통불편해소 및 삶의 질 향상

■ 위치도



■ 전경사진



4. 4대강 자전거길 단절구간 연결사업

담당부서 : 달성군 건설과 도로시설1팀(668-3041)

사업목적

낙동강 종주 자전거길 내 단절구간을 연결하여 자전거 이용자의 편의를 증진함은 물론 자전거 동호인들의 쾌적한 주행환경 조성으로 자전거 이용 활성화에 기여

■ 사업개요

- 사업위치 : 달성군 하빈면 묘리 ~ 구지면 대암리
- 사업규모 : 자전거길 개설(L=28km)
- 사업내용 : 4대강(낙동강) 자전거길 단절구간 연결사업
- 사업기간 : 2012 ~ 2014
- 총사업비 : 4,035백만원[국비 2,660, 시비 200, 군비 1,175]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2012	2013	향후계획
합 계	4,035		3,099	936	
국 비	2,660		2,193	467	
시 비	200		125	75	
군 비	1,175		781	394	

■ 추진현황

- 2012. 1 ~ 12 : 4대강 자전거길 단절구간(하빈~강정보) 연결공사 외 7개구간 준공
- 2013. 8 : 4대강 자전거길 단절구간(이노정) 연결공사 실시설계 완료
- 2013. 10 : 공사착공
- 2014. 6 : 공사준공

■ 기대효과

- 낙동강 종주 자전거길을 우회하는 불편해소
- 쾌적한 주행환경 조성을 통한 레저문화 활성화에 이바지

■ 전경사진(전, 후)



(하빈배수장 ~ 문산취수장)



(문산제방 구간)



(강정보 진입구간)



(우곡교 ~ 이노정)

5. 가창 삼산리 마을하수도 설치공사

담당부서 : 달성군 도시과 하수시설팀(668-2961)

사업목적

수질오염 총량제 시행대상 및 상수원보호구역 상류지역의 가창면 취락 마을 내 하수처리장 설치로 생활하수를 처리하여 방류함으로써 공공수역(금호강 및 낙동강)의 수질환경 및 주민생활환경 개선

■ 사업개요

- 사업위치 : 달성군 가창면 삼산리, 우록리 일원
- 사업규모 : 마을하수처리장 1개소 Q=470톤/일
오수관로 L=11km, 배수설비 346가구
- 사업기간 : 2009 ~ 2012
- 총사업비 : 6,600백만원 [국비 4,620, 기금 594, 군비 1,386]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2012	2013	향후계획
합 계	6,600	4,850	1,750		
국 비	4,620	3,326	1,294		
기 금	594	330	264		
군 비	1,386	1,194	192		

■ 추진현황

- 2009. 6 : 대구광역시 하수도기본계획 반영
- 2009. 6 : 재원조달 협의(환경부)
- 2009. 11 : 실시설계 완료
- 2010. 4 : 공사 착수
- 2012. 10 : 공사 완료

■ 기대효과

- 공공수역(신천, 금오강, 낙동강) 수질개선 효과
- 지역주민 생활환경 개선

■ 조감도



■ 전경사진



6. 달성 누리길 조성 사업

담당부서 : 달성군 건축과 건축행정팀(668-2932)

사업목적

개발제한구역 주민지원사업으로서 친환경 등산로 조성으로 도시민에게 녹색 여가를 제공하고 지역에 관광객 유입효과를 도모

■ 사업개요

- 사업위치
 - 가창 누리길 : 가창면 상원리 ~ 단산리 ~ 행정리 일대
 - 화원 누리길 : 화원읍 본리리 산 65번지 일원
- 사업규모
 - 가창 누리길 : L=24.5km(1구간 L=5.2, 2구간 L=7.7, 3구간 L=11.6)
 - 화원 누리길 : L=4.85km(1구간 L=1.5, 2구간 L=1.95, 3구간 L=1.4)
- 사업내용 : 등산로 정비 및 원주목 계단 설치, 안내표지판 설치, 조경시설물 설치 등
- 사업기간 : 2011 ~ 2013
- 총사업비 : 612백만원 [국비 490, 시비 0, 군비 122]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자(2011)	2012	2013	향후계획
합 계	612	612			
국 비	490	490			
시 비					
군 비	122	122			



■ 추진현황


- 2012. 3 : 실시설계용역 발주
- 2012. 7 : 공사발주
- 2012. 11 : 준공
- 2013. 3 : 누리길 가이드맵 제작 및 배포

■ 기대효과

- 개발제한구역내 농촌의 생활편익시설 확충으로 도시민들에게 녹색여가를 제공 및 관광코스로 활용


가창 누리길





■ 화원 누리길

달성 화원마비정 누리길 조성사업



7. 화원 본리2리(마비정) 테마마을 조성

담당부서 : 달성군 정책사업과 정책사업팀(668-2151)

사업목적

농촌마을의 자연자원을 친환경적으로 개발하여 주민 소득창출을 도모함은 물론, 도시민이 찾는 녹색 농촌체험 마을을 조성 하고자 함.

■ 사업개요

- 위 치 : 화원읍 본리2리(마비정) 일원
- 사업기간 : 2011. 5. ~ 2013. 12.
- 총사업비 : 1,110백만원(국비 768, 시비 125, 군비 217)
- 주요 사업내용
 - 농촌체험전시장 건립
 - 향토경관 조성사업(마을벽화, 꽃마을 조성 등)
 - 마을 누리길 및 주변 등산로 정비
 - 주말체험농장 조성, 농산물 판매장 건립

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2012	2013	향후계획
합 계	1,110		1,110		
국 비	768		768		
시 비	125		125		
군 비	217		217		

■ 추진현황

- 향토 경관 사업 : 벽화사업, 물레방아 설치, 옛 우물복원, 정자2개소, 거북바위 활용, 마을관광 안내판, 마을지도(리플렛) 등
- 마을 주변 누리길 및 등산로 정비사업
- 농산물 판매장 조성
- 꽃마을 조성 및 주말체험농장 조성
- 농촌체험전시장 건립 및 마을쉼터 조성

■ 기대효과

- 주민소득 창출 및 달성 관광 활성화

■ 전경사진



(농촌체험전시장)



(마을벽화)



(주말체험농장)



(마비정 우물)



(마을쉼터)

8. 달성군 군립도서관 건립

담당부서 : 달성군 정책사업과 교육정책팀(668-3273)

사업목적

군립도서관 건립을 통한 문화·예술·교육의 도시로 발돋움하는 계기 마련과 지역 주민 누구나 친근하게 이용할 수 있는 다목적 문화공간 조성으로 지역 사회의 지식 향상과 문화발전을 도모

■ 사업개요

- 사업위치 : 달성군 다사읍 죽곡리 25-2번지
- 사업규모 : 대지면적 : 1,954m²(연면적 1991.93m² , 지하1층/지상3층)
- 사업내용
 지하1층(기계실, 보존서고), 지상1층(유아·어린이열람실, 이야기방, 사무실)
 지상2층(디지털자료실, 종합자료실), 지상3층(정보검색실, 시청각실등)
- 사업기간 : 2011 ~ 2013
- 총사업비 : 4,800백만원 [국비 1,708, 시비 1,281, 군비 1,811]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2012	2012	2013	향후계획
합 계	4,800	320	2,640	1,840	
국 비	1,708		960	748	
시 비	1,281		400	881	
군 비	1,811	320	1,280	211	

■ 추진현황

- 2011. 1 : 기본계획수립 및 투·융자 심사 완료
- 2011. 5 ~ 2012. 5 : 부지 내 분묘개장 완료
- 2012. 6 ~ 11 : 설계용역 완료
- 2012. 12 : 건축공사 착공 (2013. 6 공정을 32%)

■ 기대효과

- 군민들의 다양한 정보이용 및 문화활동 공간으로 역할 충족
- 다양한 독서프로그램 참여를 통한 주민의 지적수준 향상과 평생교육 실현

■ 조감도



■ 위치도



9. 현풍시장 상설시장화 추진

담당부서 : 달성군 경제과 경제조정팀(668-2642)

사업목적

100여년 전통의 현풍시장이 2010년 시설현대화사업을 완료한 후, 테크노폴리스, 국가산업단지 등 일자리 확충에 따른 유입인구 증가와 달성보, 비슬산 둘레길 등 관광자원과 연계하여 볼거리, 즐길거리, 먹거리 제공을 위해 2011년 9월 기존 5일장과 함께 토·일 주말시장을 개장하였으며 문화콘텐츠개발, 스토리텔링 등으로 지역 문화관광 자원과 연계한 특성화 시장으로 육성함으로써 시장 활성화에 기여

■ 사업개요

- 사업위치 : 달성군 현풍면 원교리 12-5번지 일원
- 사업내용
 - 100년 역사 스토리텔링화, 도깨비 테마파크 조성
 - 시장 내·외부를 문화와 추억의 공간으로 조성
 - 상인대학 및 우수시장 탐방 등 상인교육 및 시장 마케팅
 - 지속성장을 위한 상인주체의 사회적기업 육성 등
- 사업기간 : 2012. 5월 ~ 2013. 12월
- 총사업비 : 1,900백만원 [국비 950, 시비 475, 군비 475]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2012	2013	향후계획
합 계	1,900		1,200	700	
국 비	950		600	350	
시 비	475		300	175	
군 비	475		300	175	

■ 추진현황

- 2009. 1 ~ 2010. 9 : 현대화사업 완료
- 2010. 11. 10 : 현대화건물 개장식
- 2011. 9. 24 : 주말시장 개장

- 2012. 4. 6 : 문화관광형 특성화시장 선정
- 2012. 6. 13 : 특성화시장 협약체결
- 2012. 6. 14 ~ 7. 31 : 디자인계획 및 실시설계
- 2012. 9. 22 ~ 9. 28 : 개장행사 및 개막식
- 2012. 9 ~ 12월 : 분야별 사업추진
 - 테마공원 조성, 상인동아리, 상인교육, 난장판부르스 등
- 2013. 4. 1 : 문화관광형 특성화시장 재선정
- 2013. 5 ~ 12월 : 분야별 사업추진
 - 하드웨어 : 근심먹는 도깨비 시설 조성
 - 소프트웨어 : 시장 홍보, 주말시장활성화 프로그램 운영
 - 휴먼웨어 : 상인역량강화 및 자립기반 구축 사업 추진

■ 기대효과

- 대구테크노폴리스 조성사업 완료 등 유입 인구증가에 대비하여 기존 5일장과 함께 주말시장(토·일)을 운영하면서 문화와 관광지를 연계한 특성화사업으로 주말시장 정착 및 전국 명품관광시장으로 육성
- 대구 남부권 거점 전통시장으로서의 성장 촉진 및 경쟁력 강화

■ 사업 추진 사진



상인 역량 강화



우수시장 박람회



주말시장활성화



주부평가단 운영



희망사업 프로그램 운영



10. 달성국민체육센터 건립

담당부서 : 달성군 문화체육과 체육시설팀(668-2032)

사업목적

실내체육시설인 수영장을 기본으로 하는 달성국민체육센터 건립으로 보다 높은 삶의 질을 제공하여 남부지역 주민들에게 체육 및 문화복지혜택을 누릴 수 있는 기반 구축

■ 사업개요

- 사업위치 : 달성군 현풍면 성하리 228 일원
- 사업규모 : 건축 연면적 2,581㎡(지하 1층, 지상 2층)
 - 수영장(25m x 6레인), 헬스장, 에어로빅장, 체력측정실, 회의실 등
- 사업기간 : 2008 ~ 2013
- 총사업비 : 7,815백만원 [국비 2,900, 군비 4,915]

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2011	2012	향후계획
합 계	7,815	3,891	2,209	1,715	
국 비	2,900	2,000		900	2013. 9월
군 비	4,915	1,891	2,209	815	운영예정

■ 추진현황

- 2008. 11 : 기본계획 수립
- 2008. 12 : 대구광역시 지방재정 투·융자 심사
- 2010. 1 : 문화재 정밀발굴조사
- 2010. 12 : 공사 착공
- 2013. 4 : 공사 준공

■ 향후계획

- 2013. 8 : 센터 운영종합계획 수립 및 관련 조례 제정
- 2013. 9 : 개관 및 운영

■ 준공사진

