

사업명	달성종합스포츠파크 조성	담당자	문화체육과 조성호(☎668-2033)
-----	--------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 종합체육시설을 조성하여 체육진흥과 생활환경 변화에 따른 체육수요에 대처하기 위하여 체육시설 기반을 조성하고자

**□ 사업개요**

- 기간 : 2004 ~ 2013
- 위치 : 현풍면 성하리 228-2번지 일원
- 시공사 : (주)유성건설 외 4개사
- 사업규모 : A=144,500㎡
  - 운동시설 : 주 · 보조경기장, 테니스장(6면), 족구장(3면), 농구장(1면)
  - 부대시설 : 주차장(496면), 화장실, 광장, 조경녹지 등

**□ 소요자원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 62,500백만원(국비 13,600, 시비 5,000, 군비 43,900)  
(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	53,638	32,156	12,970	8,512	
국 비	6,039	3,040	2,999		
시 도 비	1,700	1,100	600		
시군구비	45,899	28,016	9,371	8,512	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2004. 7 : 기본계획 수립
- 2006. 11 : 문화재 지표조사
- 2008. 11 : 실시계획 고시
- 2012. 3 : 문화재 정밀발굴조사 완료
- 2013. 12 : 공사 준공

**□ 향후계획**

- 2014.12. : 3공구 도시계획도로 개설공사 준공
- 2015. 6. : 1,2공구 도시계획도로 개설공사 준공
- 2015 : 잔여공구 보상통보 및 공사발주

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 : 당초 49,000백만원 → 변경 62,500백만원

사업명	옥포 본리1리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	-------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기 미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질을 향상하고 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소코자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2010 ~ 2016
- 위 치 : 옥포면 본리1리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=6m, L=850m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,032백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,032	984	1148	500	400
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,032	984	1,148	500	400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)**

- 2010 ~ 2013 : 1,2,3공구 협의보상통보 및 보상협의(40%)
- 2013.12. : 3공구 도시계획도로 개설공사 착공
- 2014. 5. : 1,2공구 도시계획도로 개설공사 착공

**□ 향후계획**

- 2014.12. : 3공구 도시계획도로 개설공사 준공
- 2015. 6. : 1,2공구 도시계획도로 개설공사 준공
- 2015 : 잔여공구 보상통보 및 공사발주

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 : 당초 2,100백만원 → 변경 3,032백만원
- 사업기간 : 당초 2010~2014 → 변경 2010~2016

사업명	옥포 간경주진입도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	---------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 옥포면 간경리~국도5호선간 장기미집행도시계획도로를 개설하여 간경마을 주민입도로 협소로 인한 교통불편 민원을 해소하고 지역간 균형개발 및 주민의 삶의 질 향상코자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2009 ~ 2015
- 위 치 : 옥포면 간경리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=12m, L=570m

**□ 소요자원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,100백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	5,029	2,283	246	1,000	1,500
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,029	2,283	246	1,000	1,500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 보상중, 40%)**

- 2009 ~ 2013 : 편입토지 협의보상통보 및 보상협의(40%)
- 2011 : 시점부 일부구간(L=120m) 도시계획도로 개설공사 준공
- 2013 ~ 2014 : 지장물 협의보상통보 및 보상협의(30%)

**□ 향후계획**

- 2015. : 잔여구간(L=450m) 도시계획도로 개설공사 착공
- 2016. : 잔여구간(L=450m) 도시계획도로 개설공사 준공

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 : 당초 4,100백만원 → 변경 6,100백만원
- 사업기간 : 당초 2009~2014 → 변경 2009~2016

사업명	가창 동부순환도로 확포장 공사	담당자	도시과 김보규(☎668-2813)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 양방향 차량 통행이 어려운 열악한 도로상황을 개선함으로써 교통불편 사항 해소 및 주민편익 증대

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 20138
- 위 치 : 달성군 가창면 대일리, 상원리, 단산리 일원
- 규 모 : 도로 확포장 B=6→8m, L=2,777m

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,940 백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,940	2,602	1,338		
국 비	1,870	1,748	122		
시 도 비					
시군구비	2,070	854	1,216		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사완료(2013.10)

향후계획 : 해당없음

사업변경 내역

- 총사업비 변경(당초 3,740백만원 → 변경 3,940백만원)

사업명	화원 대원고 옆 도시계획도로 개설	담당자	건설과 배윤대(☎668-3042)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모코자 함

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2015
- 위 치 : 화원읍 본리리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=15m, L=447m

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	6,500	48	2,186	3,300	966
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,500	48	2,186	3,300	966
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 보상 진행 중

향후계획

- 2015. 3. : 공사 착공 예정
- 2015. 12. : 공사 준공 예정

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 8,000백만원 → 변경 6,500백만원

사업명	옥포 교항 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기 미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소코자 함

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2014
- 위 치 : 옥포면 교항리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=6~8m, L=562m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,300	1663	637		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,300	1663	637		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2009 ~ 2013. : 협의보상통보 및 보상협의(80%)
- 2013 : 도시계획도로 개설공사 준공(L=420m)

향후계획

- 2014 : 미협의 토지 보상

사업변경 내역

- 사업규모 : 당초 L=562m →변경 L=420m
- 총사업비 : 당초 2,000백만원 →변경 2,300백만원

사업명	화원 성산1리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 배윤대(☎668-3042)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모코자 함

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2014
- 위 치 : 화원읍 성산리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=6m, L=349m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,691백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	1,691	1,338	7	346	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,691	1,338	7	346	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 공사 추진 중

향후계획

- 2014. 9. : 공사 준공 예정

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 1,900백만원 → 변경 1,691백만원

사업명	전천후 게이트볼장 조성	담당자	문화체육과 조성호(☎668-2033)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전천후 게이트볼장을 건립하여 노인체력증진과 생활체육 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2009 ~ 2012
- 위 치 : 현풍면 성하리 229-1번지 일원
- 규 모 : 게이트볼장 6면(2층, 2,897㎡)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,058백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,058	3,058			
국 비	731	731			
시 도 비					
시군구비	2,327	2,327			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2009. 1. : 공사 착공
- 2010. 1. : 문화재 정밀 발굴조사
- 2010. 2. : 문화재 발굴 작업 완료
- 2012. 12. : 공사 준공

향후계획

- 

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 당초 3,300백만원 → 변경 3,058백만원



사업명	낙동강 레저스포츠 체험밸리 조성	담당자	관광과 최재화(☎668-2793)
-----	-------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 낙동강 살리기 사업과 연계한 수상레저스포츠 체험 밸리를 조성하여 수상레포츠의 대중화를 위한 공간으로 활용
- 낙동강의 이미지 쇄신과 새로운 관광브랜드로 육성

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2011 ~ 2014
- 위 치 : 구지면 오설리 756번지 일원
- 규 모 : 수상레저활동공간 1식, 수상레저지원시설 1식

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 6,180백만원(국비 2,670, 시비 800, 군비 2,710)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	6,180	909	5,271		
국 비	2,670	71	2,599		
시 도 비	800		800		
시군구비	2,710	838	1,872		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)**

- 2013.12. : 공사 착공
- 콘크리트파일 향타 및 1·2층 콘크리트 타설 완료

**□ 향후계획**

- 수상레저지원센터(3층) 건립 완료
- 수상계류장 설치 완료

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 : 당초 5,900백만원 → 변경 6,180백만원
- 사업기간 : 당초 2011~2013 → 변경 2011~2014

사업명	달성군립도서관 건립	담당자	정책사업과 김준성(☎668-3273)
-----	------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 100년 달성 미래를 열어갈 지식·정보의 요람으로 지역을 대표하는  
군립도서관을 건립, 정보 인프라 시스템을 구축 지역민에게 문화 서비스 제공
- 군민의 지식정보 접근성 제고 및 지적수준 향상과 평생교육 실현

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2012. 1. ~ 2013. 12.
- 위 치 : 다사읍 죽곡리 25-2
- 규 모 : 건축규모 1,991.93㎡, 대지면적 1,954㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,800백만원(국비 1,708, 시비 1,281, 군비 1,811)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,800	2,960	1,840	-	-
국 비	1,708	960	748	-	-
시 도 비	1,281	400	881	-	-
시군구비	1,811	1,600	211	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2012. 12. : 공사 착공
- 2013. 12. : 공사 준공
- 2014. 3. : 개관

**□ 향후계획**

- 다양한 자료를 수시 구매하여 자료의 최신성 유지
- 이용자의 수요에 맞는 프로그램 개발·유치로 지속적 관심유도

**□ 사업변경 내역**

사업명	화원 명곡체육공원(다목적운동장) 조성공사	담당자	공원녹지과 한창재(0668-2703)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 천내·명곡·본리지구의 대규모 택지개발에 따라 급격한 인구 증가로 제기되어온 여가 및 체육시설의 부족현상을 해소하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2014
- 위 치 : 화원읍 명곡리 12번지 일대
- 규 모 : 체육공원 조성 A= 38,342㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,033백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	12,033	8,033	3,300	700	-
국 비	700			700	
시 도 비	600	600			
시군구비	10,733	7,433	3,300		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사완료 100%)

- 2013. 4 : 공사 착공
- 2014. 7 : 공사 준공

향후계획

- 2014. 9 : 시설물 이관(달성군 시설관리공단)

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 8,400백만원 → 변경 12,033백만원

사업명	옥포 주민건강증진센터 건립	담당자	보건과 윤숙연(☎668-3104)
-----	----------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 지역주민의 건강증진 및 질병예방, 맞춤형방문보건 등의 포괄적인 보건 의료 서비스 제공을 위한 『주민건강증진센터』와 달성군 노인회의 오랜 숙원사업인 『달성군 노인회관』 건립사업을 병행된 복합건축물을 신축함으로써 보건사업의 효율성 및 전문성을 제고함과 동시에 고령화 사회를 맞이한 지역 어르신들의 건강수준 및 삶의 질 향상에 기여하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2012 ~ 2014.5
- 위 치 : 옥포면 기세리 267번지 외 3필지
- 규 모 : 지하 1/지상4층, 연면적 1,862.35㎡

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,291백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,280	260	1,989	2,031	
국 비	1,713		1,509	204	
시 도 비					
시군구비	2,567	260	480	1,827	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2013. 6 : 공사 착공
- 2014. 5 : 공사준공
- 2014. 7 : 주민업무개시

**□ 향후계획**

- 2014년 9월 준공식 예정

**□ 사업변경 내역**

- 사업규모 : 당초 4,693㎡ → 변경 1,623㎡
- 총사업비 : 당초 6,115백만원 → 변경 5,291백만원

사업명	현풍 상리(문화원앞) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	-----------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기 미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소코자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2009 ~ 2015
- 위 치 : 현풍면 상리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=6~12m, L=660m

**□ 소요자원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,700백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,700	544	2,056	100	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,700	544	2,056	100	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)**

- 2012 ~ 2013 : 협의보상통보 및 보상협의(60%)
- 2013. 4. : 도시계획도로 개설공사 발주
- 2014. 6. : 가로등 설치공사 발주

**□ 향후계획**

- 2014. 8. : 도시계획도로 개설공사 준공
- 2014. 9. : 가로등 설치공사 준공

**□ 사업변경 내역(해당시)**

- 총사업비 : 당초 2,000백만원 → 변경 2,700백만원

사업명	화원 천내~구라교 진입도로확포장	담당자	건설과 최세동(☎668-2912)
-----	-------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 성서공단으로 진입하는 구라2교가 준공됨에 따라 본 교량과 접속된 도로를 확장하여 자전거도로 신설 등 성서공단으로 출퇴근하는 근로자 및 주민들의 교통불편 해소에 기여

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2013. 5. ~ 2014. 11.
- 위 치 : 화원읍 천내리, 구라리(중부내륙 구마지선~구라2교)
- 규 모 : 도로확포장 B=18m, L=815m

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,650백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,650	1,512	1,000	1,138	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,650	1,512	1,000	1,138	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)**

- 확장구간 구조물 설치 완료
- 노상정리 완료
- 2010. 11 : 실시설계용역 완료
- 2011~2012 : 보상협의
- 2013. 4 : 공사 착공

**□ 향후계획**

- 2014. 6 : 공사 완료

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 : 당초 3,500백만원 → 변경 3,650백만원

사업명	하빈면민 복지회관 건립	담당자	주민지원과 최성진(☎668-2512)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 면민복지회관 신축을 통해 면민들의 다양한 문화·예술·취미활동 욕구충족 및 주민만족도 제고
- 인근 다사읍의 도시화와 현풍, 유가면의 테크노폴리스, 구지면의 국가산업단지 지정 등에 따른 상대적 소외감 해소
- 대구교도소 이전에 따른 긍정적 주민여론 조성 및 지역개발 촉진

사업개요

- 기 간 : 2012. 3 ~ 2013. 12
- 위 치 : 하빈면 현내리 943-2
- 규모 : 건축면적 1,499.3㎡(지하1층, 지상3층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,270백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,270	439	3,831		
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,270	439	3,831		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 2010. 10 : 하빈면 번영회 하빈면민복지회관 신축 건의
- 2012. 4 ~ 2013. 1 : 설계용역 완료
- 2013. 2 : 공사 착공
- 2013. 12 : 공사 준공

향후계획

- 

사업변경 내역

-

사업명	4대강 자전거길 단절구간 연결사업	담당자	건설과 허재영(☎668-3043)
-----	--------------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 낙동강 종주 자전거길 내 단절구간을 연결하여 우회하는 불편을 해소하고 자전거 동호인들의 쾌적한 주행환경 조성을 통해 레저문화 활성화에 이바지하고자 함

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2012 ~ 2014
- 위 치 : 하빈면 묘리 ~ 구지면 대암리
- 규 모 : 자전거길 단절구간 개설(L=28km)

**□ 소요자원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,835백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,835	2,905	92	838	-
국 비	2,660	2,198	17	445	-
시 도 비	200	125	75	-	-
시군구비	975	582		393	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)**

- 4대강 자전거길 단절구간(하빈~강정보) 연결공사 외 7개구간 준공
- 4대강 자전거길 단절구간(이노정) 연결공사 시공 중

**□ 향후계획**

- 2014. 10. : 공사 준공 예정

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 : 당초 3,835백만원 → 변경 4,035백만원



사업명	현풍특성화시장 육성사업	담당자	경제과 윤재원(☎668-2642)
-----	--------------	-----	--------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

○ 100여년 전통의 현풍시장이 2010년 시설현대화사업을 완료한 후, 테크노폴리스, 국가산업단지 등 일자리 확충에 따른 유입인구 증가와 달성보, 비슬산 둘레길 등 관광자원과 연계하여 볼거리, 즐길거리, 먹거리 제공을 위해 2011년 9월 기존 5일장과 함께 토요일 주말시장을 개장하였으며 문화콘텐츠개발, 스토리텔링 등으로 지역 문화 관광 자원과 연계한 특성화 시장으로 육성함으로써 시장 활성화에 기여코자 함.

**□ 사업개요**

- 기간 : 2012. 5. ~ 2014. 12
- 위치 : 현풍면 원교리 12-5번지 일원
- 수행기관 : JSB도시환경
- 사업내용
  - 100년 역사 스토리텔링화, 도깨비 테마파크 조성
  - 시장 내·외부를 문화와 추억의 공간으로 조성
  - 상인대학 및 우수시장 탐방 등 상인교육 및 시장 마케팅
  - 지속성장을 위한 상인주체의 마을기업 육성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,233백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,233	1,200	700	333	
국 비	1,050	600	350	100	
시 도 비	591.5	300	175	116.5	
시군구비	591.5	300	175	116.5	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(3년차 및 진도 : 70%)**

- 2012. 4. : 문화관광형 특성화시장 선정
- 2012. 6. : 특성화시장 협약체결

- 2012. 6. 14 ~ 7. 31 : 디자인계획 및 실시설계
- 2012. 9. 22 ~ 9. 28 : 개장행사 및 개막식
- 2012. 9 ~ 12월 : 분야별 사업추진
  - 테마공원 조성, 상인동아리, 상인교육, 난장판부르스 등
- 2013. 4. 1 : 문화관광형 특성화시장 재선정(2년차)
- 2013. 5 ~ 12월 : 분야별 사업추진
  - 마을기업 선정 및 협동조합 설립, 상인동아리 운영, 지하철 광고
  - 전문 블로거단 및 어린이 보부상 운영, 주말시장 활성화 행사 등
- 2014. 4. 1 : 문화관광형 특성화시장 재선정(3년차)
- 2014. 6 ~ 7월 : 분야별 사업추진
  - 현풍백년도깨비축제 , 어린이보부상, 할머니장터, 아시아장터 등

#### □ 향후계획

- 2014. 8 ~ 12월 : 분야별 사업추진
  - 백년 MOU체결, 시장소식지 현풍백년도깨비보따리 발간
  - 서비스디자인 표준가이드라인 구축 및 개발 등

#### □ 사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,333백만원 → 변경 2,233백만원

사업명	달성문화재단 출연금 지원	담당자	문화체육과 김준홍 (☎ 668-2172)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 군민의 문화접촉기회 확대를 통한 삶의 질 향상
- 지역의 문화저변 확대를 통한 도시 브랜드 제고
- 지역민의 건강증진 도모

사업개요

- 기간 : 2011 ~ 2015
- 위치 : 달성군 다사읍 대실역북로 2길 188
- 사업규모 : 출연금 14,350백만원 지원(적립금 : 10,000백만원)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 14,350백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	14,350	3,498	3,290	1,156	6,406
국 비					
시 도 비					
시군구비	14,350	3,498	3,290	1,156	6,406
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2011년도 출연금 지원 : 2,533백만원
- 2012년도 출연금 지원 : 965백만원
- 2013년도 출연금 지원 : 3,290백만원

향후계획

- 2014년도 출연금 지원 : 1,156백만원
- 2015년도 출연금 지원 : 6,406백만원

사업변경 내역

-

사업명	화원 본리리(마비정마을 진입) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 배윤대(☎668-3042)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 자연부락의 주민 교통불편을 해소하고, 지역균형개발 및 미집행 도시계획 도로 개설로 삶의 질 향상과 지역 주민의 민원을 사전 해소코자 함

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2015
- 위 치 : 화원읍 본리리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=9~10m, L=1,256m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,700백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,700	46	40	795	1,819
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,700	46	40	795	1,819
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 용역 추진 중

향후계획

- 2015. 3. : 공사 착공 예정
- 2015. 12. : 공사 준공 예정

사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 2012~2014 → 변경 : 2012~2015

사업명	회원 본리리(인흥) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 배윤대(☎668-3042)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 회원자연휴양림으로 연결되는 도시계획도로로서 주민의 교통불편을 해소하고 지역 균형개발 및 장기미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질 향상과 지역주민의 민원을 해소코자 함

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2014
- 위 치 : 회원읍 본리리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=11m, L=410m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,505백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,505	905	992	608	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,505	905	992	608	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 공사 추진 중

향후계획

- 2014. 8. : 공사 준공 예정

사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 2010 ~ 2013 → 변경 : 2010 ~ 2014
- 총사업비 : 당초 2,700백만원 → 변경 : 2,505백만원

사업명	다사 죽곡리 휴림원 뒤편 도시계획도로 개설	담당자	건설과 허재영(☎668-3043)
-----	----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생 시 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모코자 함

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2015
- 위 치 : 다사읍 죽곡리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=6m, L=254m

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,550백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,550	331	254	1,500	465
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,550	331	254	1,500	465
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 보상 진행 중

향후계획

- 2015. 3. : 공사 착공 예정
- 2015. 12. : 공사 준공 예정

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,450백만원 → 변경 2,550백만원

사업명	다사 죽곡1리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 허재영(☎668-3043)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시에 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모코자 함

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2014
- 위 치 : 다사읍 죽곡리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=6~8m, L=199m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,990백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	1,990	873	614	503	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1,990	873	614	503	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 11 : 공사 준공

향후계획

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,050백만원 → 변경 1,990백만원
- 사업기간 : 당초 2012 ~ 2013 → 변경 2012 ~ 2014

사업명	다사 매곡리(다사중학교~다사역) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 허재영(☎668-3043)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시에 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모코자 함

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015
- 위 치 : 다사읍 매곡리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=8m, L=443m

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,900백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,900		17	4,070	813
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,900		17	4,070	813
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 보상중

향후계획

- 2015. 3. : 공사 착공 예정
- 2015. 12. : 공사 준공 예정

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 4,500백만원 → 변경 4,900백만원



사업명	가창 내주리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 박은우(☎668-3044)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역 균형개발 및 장기 미집행 도시계획 도로 개설로 삶의 질 향상 및 오랜 주민숙원사업을 해소

사업개요

- 기 간 : 2010 ~ 2015
- 위 치 : 가창면 내주리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=8~10m, L=1,411m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,800	708	314	1,778	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,800	708	314	1,778	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 주요 구조물 시공 중

향후계획

- 2015. 12. : 공사 준공 예정

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 당초 2,600백만원 → 변경 2,800백만원

사업명	현풍 지리~오산리(군도18호선) 도로 확포장	담당자	건설과 이채운(☎668-2913)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 군도 18호선 구간 중 현풍 지리 ~ 오산리 간 미확장된 구간을 확장하여 주거밀집 지역의 통행불편을 해소하고 간선도로망 구축으로 지역경제 활성화 기여

사업개요

- 기 간 : 2013 ~ 2015
- 위 치 : 현풍면 지리~오산리(군도18호선)
- 규 모 : B=8~10m, L=2,620m

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	6,500	0	50	1,000	5,450
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,500	0	50	1,000	5,450
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 실시설계용역 완료
- 교통안전진단 완료

향후계획

- 2014 : 토지 및 지장물 보상
- 2015 : 공사 발주

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 4,200백만원 → 변경 6,500백만원

사업명	가창 중앙교 확장 재가설	담당자	건설과 최세동(☎668-2912)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 노후된 기존 교량을 재가설하여 풍수해 예방, 인근 지역주민의 교통 불편 해소 등 지역주민들의 정주여건 향상 기여

사업개요

- 기 간 : 2012.2. ~ 2014. 11.
- 위 치 : 가창면 냉천리~행정리
- 규 모 : 교량가설 B=8m, L=80m

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,564백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,564	53	1,852	659	
국 비	413		413		
시 도 비	219		219		
시군구비	1,932	53	1,220	659	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 공사 중

향후계획

- 2014. 10 : 공사 준공 예정

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 2,800백만원 → 변경 2,564백만원

사업명	하빈 하산~봉촌간 도로확포장	담당자	도시과 신창엽(☎668-2922)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 하빈 하산에서 봉촌으로 진입하는 주 진입로를 확·포장하여 인근 지역 주민 및 학생들의 교통 불편을 해소하고,
- 지역간 균형개발과 오랜 주민숙원사업을 해소

사업개요

- 기 간 : 2011 ~ 2014
- 위 치 : 하빈면 하산리, 봉천리 일원
- 규 모 : 도로확포장 B=10.5m ~ 7.5m, L=2,000m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,650백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,650	1,850	800	1,000	
국 비	700	700			
시 도 비	405	405			
시군구비	2,545	745	800	1,000	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2011. 5. : 실시설계 용역 완료
- 2011. 7 ~ : 편입토지 및 지장물 보상협의(보상율 90%)
- 2013. 4. : 공사착공(1차분)
- 2014. 3. : 공사준공(1차분)
- 2014. 4. : 공사착공(2차분)

향후계획

- 2014.10. : 공사준공(2차분)

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 3,500백만원 → 변경 3,650백만원

사업명	유가면사무소 및 보건지소 신축공사	담당자	회계과 우문숙(☎668-2264)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 인구 5만의 미래형 신성장 거점도시가 될 대구테크노폴리스의 대민행정 수요에 대응하기 위한 유가면사무소 신청사 건립

사업개요

- 기 간 : 2012 ~ 2014
- 위 치 : 유가면 테크노상업로 95
- 규 모 : 대지면적 5,117㎡, 연면적 2,316㎡ (지하1층, 지상3층)

소요자원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,270백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	6,270		3,295	2,975	
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,270		3,295	2,975	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2012. 11. : 달성군 군정조정위원회 심의·의결(부지 확정)
- 2012. 12. : 공유재산 관리계획 수립 및 군정조정위원회 의결
- 2013. 2. ~ 7. : 설계용역
- 2013. 8. : 공사 착공
- 2014. 5. : 공사 준공

향후계획

- 

사업변경 내역

-

사업명	비슬산자연휴양림 주차장증설	담당자	공원녹지과 정연희(☎668-2702)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 비슬산 관광명소화 사업에 따른 관광수요 증대로 부족한 주차공간 확보를 위해 공영주차장을 증설함으로써 방문객들에게 편의를 제공하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2013. 2 ~ 2014. 7.
- 위 치 : 유가면 용리 15번지(비슬산자연휴양림 하단부 주차장)
- 규 모 : 연면적 8,298㎡(3층4단 철골조립식)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,850백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	3,850		37	3,813	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,850		37	3,813	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공사완료 100%)

- 2013. 2 : 공사 착공
- 2014. 7 : 공사 준공

향후계획

- 

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 4,000백만원 → 변경 3,850백만원

사업명	군 육묘장 조성사업	담당자	농촌지도과 김정현(☎668-3171)
-----	------------	-----	----------------------

**□ 사업목적 및 필요성**

- 우리 군 육묘장을 조성하여 가로변 화단, 꽃동산 조성에 필요한 꽃묘생산
- 아울러 도시 여건 변화시 부지를 적정 용도로 활용코자 옥포 보금자리 주택지구 내 지원시설용지 일부를 매입코자 함.

**□ 사업개요**

- 기 간 : 2013. 4 ~ 2013. 12
- 위 치 : 옥포면 강림리 401-1번지 외 3필지
- 규 모 : 군육묘장 부지매입 7,564m<sup>2</sup>  
꽃묘생산용 비닐하우스 설치 3,192m<sup>2</sup> 및 노지포장 조성

**□ 소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 4,990백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	4,990		4,990		
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,990		4,990		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

**□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공사완료 100%)**

- 군 육묘장 부지 매입 7,564m<sup>2</sup> : 2013. 6월
- 꽃묘생산용 비닐하우스 설치 및 노지포장 조성 완료 : 2013. 12월

**□ 향후계획**

- 가로변 화단, 달성군 관내 꽃동산 조성을 위한 양질의 꽃묘 생산  
- 연간 25만본 적기 생산 공급

**□ 사업변경 내역**

- 총사업비 : 당초 5,700백만원 → 변경 4,990백만원

사업명	현풍 원교~오산간 도로 건설	담당자	건설과 최세동(☎668-2912)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 상습 침수되는 자오교(군도1호선)구간 도로선형개량

사업개요

- 기 간 : 2013.6. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 현풍면 원교리~오산리
- 규 모 : 도로개설 B=8~12m, L=1,350m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	20,000	200	1,374	5,000	13,426
국 비	10,000		687	2,500	6,813
시 도 비	0				
시군구비	10,000	200	687	2,500	6,613
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2013. 6 : 실시설계용역 착수
- 2014. 2~7 : 설계 경제성검토, 건설기술심의, 일상감사, 계약심사,

향후계획

- 2014. 8 : 공사 착공 예정
- 2016. 12 : 공사 준공 예정

사업변경 내역

- 해당없음



사업명	논공 상리공단 진입 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 논공읍 상리~국도5호선간 장기미집행도시계획도로를 개설하여 논공상리공단 주진입도로 협소로 인한 교통불편 민원을 해소하고 지역간 균형개발 및 주민의 삶의 질 향상코자 함

사업개요

- 기 간 : 2013. ~ 2015.
- 위 치 : 논공읍 상리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=15m, L=886m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,206		806	1,400	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,206		806	1,400	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 2013. ~ 2014. : 협의보상통보 및 보상협의(80%)
- 2013. 9. : 도시계획도로 개설공사 발주

향후계획

- 2014. 12. : 토지수용위원회 재결
- 2015. 9. : 도시계획도로 개설공사 준공

사업변경 내역(해당시)

-

사업명	옥포 본리2리(대방) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김근영(☎668-3752)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 옥포면 본리리~국도5호선간 장기미집행도시계획도로를 개설하여 옥포면 본리리 대방마을 주민입도로 협소로 인한 교통불편 민원을 해소하고 지역간 균형개발 및 주민의 삶의 질 향상코자 함

사업개요

- 기 간 : 2012. ~ 2016.
- 위 치 : 옥포면 본리리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=12m L=400m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,750백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,750	32	399	1,700	619
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상중, 35%)

- 2013. ~ 2014. : 협의보상통보 및 보상협의(60%)

향후계획

- 2015. 4. : 도시계획도로 개설공사 발주

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 : 당초 2,300백만원 → 변경 2,750백만원

사업명	화원시장 주차장 확장사업	담당자	경제과 윤재원(☎668-2642)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 주거단지 중심의 전통시장으로 이용객 급증 및 활성화가 가속화되고 있는 화원시장의 협소한 주차장 확장을 통한 극심한 주차난 해소 및 쾌적한 시장환경 조성

사업개요

- 기간 : 2013. 1 ~ 2014. 12
- 위치 : 달성군 화원읍 천내리 860-2번지 외 7필지
- 사업내용 : 주차장 조성(60여대)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원(전액군비)

(단위: 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	'13연도	'14연도	'15연도 이후
계	2,000		1,200	800	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000		1,200	800	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2013. 3 ~ 4 : 사전협의를(화원읍 천내리 860-2번지 외 4필지)
- 2013. 6 : 보상금 지급
- 2013. 10 : 공사 착공

향후계획

- 2014년도 주차장 확장사업 보상협의 안됨
- 기존 부지를 포기하고 새로운 부지 확보 예정

사업변경 내역

-