

2014년 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	유가면사무소 및 보건지소 신축공사	담당자	회계과 이인광(☎668-2265)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 미래형 신성장 거점도시가 될 대구테크노폴리스의 대민행정 수요에 대응하기 위한 유가면사무소 신청사 건립

사업개요

- 기간 : 2012. 11. ~ 2014. 7.
- 위치 : 대구 테크노폴리스 공공청사 용지 (유가면 봉리 599-2)
- 규모 : 총 연면적 2,263.15㎡
 - 본동(면사무소 및 보건지소) : 지하1/지상3층, 연면적 2,127.39㎡
 - 별동(창고 및 미화원대기실) : 지상2층 연면적 135.76㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,673백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	5,673	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,673	3,294	2,379	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 11. : 달성군 군정조정위원회 심의·의결(부지 확정)
- 2012. 12. : 공유재산 관리계획 수립 및 군정조정위원회 의결
- 2013. 2. ~ 2013. 7. : 설계용역
- 2013. 8. ~ 2014. 5. : 공사착공 및 완료
- 2014. 7. 15. : 유가면사무소 개소식

사업명	하빈면민 복지회관 건립	담당자	주민지원과 김준홍(☎668-2512)
-----	--------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 달성군 북서지역에 대한 복지서비스 제공과 지역의 균형발전을 위하여 상대적으로 인프라 구축이 빈약한 지역에 복지회관을 건립함으로써 하빈면민들의 행복지수 향상과 다양한 서비스 보급

□ 사업개요

- 기 간 : 2011년 ~ 2014년
- 위 치 : 달성군 하빈면 하빈로 84길 23
- 규 모 : 부지면적 1,120㎡, 연면적 1,493㎡(지상3층, 지하1층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,068백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,068	4,068	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,068	4,068	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2011. 5 : 하빈면민 복지회관 건립 기본계획 수립
- 2011. 11 : 지방재정 투자심사 승인
- 2012. 4 : 지방재정 투자심사 변경 재승인
- 2012. 7 : 건축설계 공모심사
- 2013. 1 : 기본 및 실시설계 완료
- 2013. 2 : 시공업체 선정 및 계약체결
- 2013. 3 : 공사 착공
- 2014. 2 : 공사 준공
- 2014. 3 : 개관식

사업명	하빈면민 복지회관 건립	담당자	주민지원과 김준홍(☎668-2512)
<input type="checkbox"/> 사업변경 내역 ○ 2011년 최초 투자 심사 후 사업내용이 변경되어 2012년 재심사			

사업명	달성군 보훈회관 건립	담당자	주민지원과 김준홍(☎668-2512)
-----	-------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 국가 안녕 및 국민의 재산과 생명을 지키기 위하여 헌신한 보훈 대상자에 대한 예우와 사기진작을 위하여 보훈단체 사무실 및 보훈 가족들의 문화복지·여가선용 등의 공간으로 활용하기 위한 목적

□ 사업개요

- 기 간 : 2009년 ~ 2015년
- 위 치 : 달성군 옥포면 비슬로 458길 10(옥포시장 내)
- 규 모 : 연면적 1,320㎡(지상 4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,635백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,635	-	461	2,174	-
국 비	500	-	460	40	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,135	-	1	2,134	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2009. 12. : 보훈회관 건립기금 조성을 위한 조례 제정
- 2010년 ~ 2013년 : 매년 5억원 기금 출연(20억원 조성)
- 2013. 10. : 국가보훈처 국비 지원 협의(5억원)
- 2013. 11. : 달성군 보훈회관 건립 기본계획 수립
- 2014. 3. : 일상감사 및 계약심사 완료, 지방재정 투자심사 완료
- 2014. 12. : 시공사 선정 및 착공

□ 향후계획

- 2015. 12. : 최종 준공

사업명	달성군 보훈회관 건립	담당자	주민지원과 김준홍(☎668-2512)
<p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2009년 최초 투자 심사 후 사업대상지가 변경되어 2014년 재심사 			

사업명	현풍 원교~오산간(원오교) 건설	담당자	건설과 정태수(☎668-3753)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 낙동강 수위 상승 시 상습 침수지역으로, 기존 도로가 협소하고 시설물의 노후로 교통사고가 잦아 도로구조를 개선하여 이를 해소하고 현풍 등 서부 지역의 경제발전을 도모코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2016년
- 위 치 : 달성군 현풍면 원교리 ~ 오산리
- 규 모 : B=8~11.5m, L=1,335m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	20,000	1,374	6,000	1,686	10,940
국 비	10,000	687	2,500	843	5,970
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	10,000	687	3,500	843	4,970
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2014. 7. : 실시설계용역 완료
- 2014. 8. : 공사 착공

향후계획

- 2016. 8. : 공사 준공

사업명	달성군 도동~자모 위험도로 구조개선	담당자	건설과 신창엽(☎668-3042)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기 미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질을 향상하고, 지역균형개발 촉진 및 지역주민의 민원을 사전에 해소코자 함

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2017년
- 위 치 : 달성군 구지면 도동리~현풍면 자모리 일원
- 규 모 : B=8~11.5m, L=1,335m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	15,000	-	968	200	13,832
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	15,000	-	968	200	13,832
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2014. 08. : 기본 및 실시설계용역 착수

향후계획

- 2015. 10. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2015. 12. : 감리 용역 발주
- 2016. 01. : 공사착공
- 2017. 12. : 공사준공

사업명	화원 본리리(인흥) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 신창엽(☎668-3042)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 화원자연휴양림으로 연결되는 도시계획도로로서 주민의 교통불편을 해소하고 지역 균형개발 및 장기미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질 향상과 지역주민의 민원을 해소코자 함

사업개요

- 기 간 : 2010년 ~ 2014년
- 위 치 : 화원읍 본리리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=11m, L=410m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,947백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	1,947	1,897	50	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,947	1,897	50	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 공사 완료

사업명	다사 매곡리(다사중학교~다사역) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김진우(☎668-3044)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 도시계획도로 개설로 주민 숙원을 해소하고 응급(화재·재난) 상황 발생시에 차량통행 불편을 해소, 가로환경을 개선함으로써 지역 주민의 정주여건 향상과 지역 균형개발 도모코자 함

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2015년
- 위 치 : 다사읍 매곡리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=8m, L=443m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,987백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,987	17	4,070	900	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,987	17	4,070	900	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2015. 07. : 공사착공

향후계획

- 2016. 07. : 공사준공

사업명	가창 내주리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 박은우(☎668-3043)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 해소하고 지역 균형개발 및 장기 미집행 도시계획 도로 개설로 삶의 질 향상 및 오랜 주민숙원사업을 해고코자 함

사업개요

- 기 간 : 2010년 ~ 2015년
- 위 치 : 가창면 내주리 일원
- 규 모 : 도시계획도로 개설 B=8~10m, L=1,411m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,900	1,400	1,400	200	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,900	1,400	1,400	200	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 공사 중

향후계획

- 2015. 10. 준공

사업변경 내역

- 총사업비 변경
 - [당초] 2,800백만원 ⇒ [변경] 3,000백만원
 - ※ '15년 본예산 100백만원, 1회 추경 100백만원

사업명	논공 상리 공단진입 도시계획도로 개설	담당자	건설과 정태수(☎668-3753)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 주민 교통불편 해소와 상리공단 물류수송 원활을 기여, 지역균형개발 및 지역주민의 교통불편 민원을 사전에 해소하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2013년 ~ 2016년
- 위 치 : 달성군 논공읍 상리 일원
- 규 모 : B=15m, L=886m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	5,000	1,600	1,400	1,500	500
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,000	-	-	1,500	500
시군구비	3,000	1,600	1,400	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- 실시설계용역 완료
- 미협의 토지 및 지장물 토지수용위원회 재결신청

향후계획

- 2015. 10. : 1차공사 준공
- 2016. 12. : 2차공사 준공

사업명	현풍 지리~오산리(군도18호선) 도로 확포장	담당자	건설과 오길수(☎668-2913)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 현풍 지리~오산간 도로 확장으로 주민통행편리 및 사고위험 해소

사업개요

- 기 간 : 2013. 7. ~ 2015. 12.
- 위 치 : 현풍면 지리~오산리(군도18호선)
- 규 모 : B=8~10m, L=2,620m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	6,500	50	2,700	200	3,550
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	6,500	50	2,700	200	3,550
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도: 31%)

- 실시설계용역 완료
- 교통안전진단 완료
- 토지 및 지장물 보상 중

향후계획

- 공사발주

사업명	가창 삼산~우록간 도시계획도로 개설	담당자	건설과 신창엽(☎668-3042)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형 개발 및 지역주민 민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2014년 ~ 2019년
- 위 치 : 달성군 가창면 삼산리, 우록리 일원
- 규 모 : B=15m, L=4,500m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	11,550	-	150	11,400	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	11,550	-	150	11,400	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2015. 06. : 실시설계용역 완료

향후계획

- 2015. 8. ~ 2016. 12. : 토지 및 지장물 보상협의
- 2015. 10. ~ 2016. 12. : 공사추진

사업명	하빈 하산~봉촌간 도로확포장(2차)	담당자	도시과 배윤대(☎668-2922)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 하빈 하산~봉촌 간 마을 주 진입도로를 확포장 하여 농산물 물류수송 원활 및 지역주민 정주여건 향상.
- 지역 간 균형개발과 오랜 주민숙원사업 조기 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. 4 ~ 2015. 10. (총 사업기간 : 2011. 1 ~ 2015. 10)
- 위 치 : 달성군 하빈면 하산, 봉촌리 일원
- 규 모 : 도로확포장 B=8.0m ~ 7.7m, L=1,284m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,650	2,650	1,000	-	-
국 비	700	700	-	-	-
시 도 비	405	405	-	-	-
시군구비	2,545	1,545	1,000	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2011. 5. : 실시설계 용역 완료
- 2013. 4. : 공사착공(1차분)
- 2014. 3. : 공사준공(1차분)
- 2014. 4. : 공사착공(2차분)
- 2015. 7. : 공사 추진 중

향후계획

- 2015. 10. : 공사준공(2차분)

사업명	달성군 현풍지구 보행환경개선 한전지중화 사업	담당자	교통과 김근욱(☎668-3012)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 안행부 ‘안전한 보행환경개선사업’ 현풍지구가 공모 선정됨에 따라 원활한 사업추진 및 적극적인 보행로 개선을 위한 한전 지중화사업을 실시

사업개요

- 기 간 : 2014. 5. ~ 2016. 6.
- 위 치 : 현풍중앙로 1.5km
- 규 모 : 가공배전선로 및 공가통신선로 지중화

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	5,600	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,800	-	-	2,500	300
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,800	-	-	2,500	300
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2015. 2. : 통신지중화업무협약 체결
- 2015. 8. : 지중화 공사 착공

향후계획

- 2016. 6. : 지중화 공사 완료

사업변경 내역

- 당초 한전주 이외 가공통신선 지중화를 위한 예산 16억원정도 추가
- 통신선 지중화 병행시행을 위한 업무협약('15.2)으로 공사비 분담(50:50)
- 이에 군 사업비 부담분 8억원 예산 추가

사업명	달성군 현풍지구 보행환경개선 사업	담당자	교통과 김근욱(☎668-3012)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 테크노폴리스 등 현풍지역 신도심 개발에 따른 상대적 쇠퇴지구인 구도심의 기초 인프라인 보행로를 개선하여 공동화현상 및 교통안전사고 예방

사업개요

- 기 간 : 2014. 1 ~ 2016. 6
- 위 치 : 현풍중앙로 1.5km, 현풍초교 주변 스쿨존 0.8km
- 규 모 : 현풍중앙로·현풍초 보행로 개선, 주차장 1개소 확보

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	3,000	-	39	286	2,675
국 비	1,000	-	36	143	821
시 도 비	1,500	-	2	143	1,355
시군구비	500	-	1	-	499
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2015. 5. : 현풍초 스쿨존 보행로 공사 준공

향후계획

- 2015. 9. : 현풍중앙로 보행로 공사 착공
- 2016. 7. : 보행개선사업 완료

사업명	창조문화바람 High-five(5) 현풍	담당자	교통과 김근욱(☎668-3012)
-----	------------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 도농복합도시 특성에 기반한 에코-컬처 간 연계를 통한 문화 장소 구축으로 사람이 모이는 공간 조성
- 결핍된 문화를 발굴하여 재창조를 통해 지역민 중심의 공공서비스로 제공으로 도심재생 실현
- 현풍면 원도심-테크노폴리스 신도심과의 대립과 경쟁을 소통과 화합으로 이끄는 주민 화합·복합문화공간으로 재창조

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2018년
- 위 치 : 현풍면소재지 일원(부리, 하리)
- 규 모 : 현풍천변 보행로 개선, 5개 문화활성화사업, 프로그램사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	6,000	-	-	392	5,608
국 비	3,000	-	-	196	2,804
시 도 비	1,500	-	-	98	1,402
시군구비	1,500	-	-	98	1,402
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2015년도 기본(디자인개발) 및 실시설계용역 발주 및 실시

□ 향후계획

- 용역결과에 따른 사업 시행 (프로그램사업 포함)

사업명	화원 명곡체육공원(다목적운동장) 조성공사	담당자	공원녹지과 임기홍(☎668-2703)
-----	------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 천내·명곡·본리지구의 대규모 택지개발에 따라 급격한 인구 증가로 제기되어온 여가 및 체육시설의 부족현상을 해소하고자 함.

사업개요

- 기간 : 2010. 2. ~ 2014. 7.
- 위치 : 화원읍 명곡리 12번지 일대
- 규모 : 38,342m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,033백만원

(단위 : 백만원)

구분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	12,033	-	-	-	-
국비	700	-	700	-	-
시도비	600	600	-	-	-
시군구비	10,733	10,733	-	-	-
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 4. : 공사착공
- 2014. 7. : 공사준공

향후계획

- 용역결과에 따른 사업 시행 (프로그램사업 포함)

사업명	달성군민체육관 증개축 사업	담당자	문화체육과 김세훈(☎668-2033)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 대규모 인구 유입에 따라 달성종합스포츠파크와 연계한 생활체육프로그램 진행, 각종대회·경기 유치 등을 통한 지역경제 활성화와 공공체육시설 기반 조성에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2013. 10. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 달성군 현풍면 성하리 235-4번지
- 규 모 : 지하2층, 지상2층, 연면적 4,875㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	11,000	-	46	7,304	3,650
국 비	3,300	-	45	1,755	1,500
시 도 비	1,500	-	-	750	750
시군구비	6,200	-	1	4,799	1,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2013. 10. 14. : 달성군민체육관 증·개축공사 기본계획 수립
- 2014. 1. 3. : 증·개축공사 시행 의뢰(문화체육과→건축과)
- 2014. 4. 3. : 국제현상설계 공모 위탁계획 수립 및 위탁
- 2014. 6. 9. : 국제공모전 공고(대구건축문화연합)
- 2014. 7. 31. : 공모전 등록 마감(대구건축문화연합)
- 2014. 9. 21. ~ 23. : 작품심사(대구건축문화연합)
- 2014. 9. 30. : 심사결과 발표(대구건축문화연합)
- 2014. 12. : 공유재산 관리계획 승인

사업명	달성군민체육관 증개축 사업	담당자	문화체육과 김세훈(☎668-2033)
<p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 12. : 설계용역 완료 ○ 2015. 12. : 경관심의, 일상감사 및 계약심사 완료(공사) ○ 2016. 1. : 공사착공 ○ 2016. 12. : 공사준공 			

사업명	낙동강 레저스포츠 체험밸리 조성사업	담당자	관광과 김근영(☎668-2792)
-----	---------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 대구경북시민이 자유롭게 이용가능한 수상레저스포츠시설이 없어 해안지역으로 이동하는 불편해소
- 강변 문화관광개발계획을 통해 낙동강변에 수상계류장을 설치하여 수상레저 활동 참여기회 확대 및 지역주민의 여가선용에 기여

□ 사업개요

- 기간 : 2011년 ~ 2015년
- 위치 : 구지면 오설리 756번지 일원
- 규모 : 수상계류장, 수상레저지원센터, 슬립웨이, 진입로(8,700㎡) 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,180백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	6,180	1,909	545	2,149	1,577
국 비	2,670	1,071	542	1,057	-
시 도 비	800	-	-	800	-
시군구비	2,710	838	3	292	1,577
지방채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 2013. 12. : 1단계(수상계류장, 수상레저지원센터(3층)건설)착공
- 2014. 7. ~ 8. : 사업계획변경 승인(문화체육관광부)

□ 향후계획

- 2015. 7. : 1단계(수상계류장, 수상레저지원센터(3층)건설)완료
- 2015. 8. : 2단계(슬립웨이, 진입로, 교통광장 조성) 착공
- 2015. 12. : 2단계(슬립웨이, 진입로, 교통광장 조성) 완료

사업명	낙동강 레저스포츠 체험밸리 조성사업	담당자	관광과 김근영(☎668-2792)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업변경 내역

○ 총사업비 변경없음

구 분	당 초	변 경	비고
사업기간	2011 ~ 2014	2011 ~ 2015	
사업규모	<ul style="list-style-type: none"> - 수상레저활동공간(수상계류장) 1식 - 수상레저지원시설(센터) 1식 - 진입도로, 슬립웨이, 다목적 광장 설치 	<ul style="list-style-type: none"> - 수상레저활동공간(수상계류장) 1식 - 수상레저지원시설(센터) 1식 - 진입도로, 슬립웨이, 다목적 광장 설치 - 오토캠핑장 조성 1식 	추가

사업명	신의물방울 연계 6차산업 창출사업	담당자	관광과 박소현(☎668-3913)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 세계 최초로 개발된 '달성군의 토마토와인과 청도군의 감와인'을 중심으로
기 구축된 관광자원과의 연계 프로그램 운영을 통해 국내·외 관광객 유치,
주민소득 증대, 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 7. ~ 2016. 12.
- 위 치 : 대구광역시 달성군, 경상북도 청도군
- 규 모 : 2,634백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,634백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	2,682	-	-	2,046	636
국 비	2,370	-	-	1,808	562
시 도 비	132	-	-	101	31
시군구비	132	-	-	101	31
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	48	-	-	36	12
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 7%)

- 2014. 2. 12 : 사업발굴 및 사업계획서 제출
- 2014. 6. 18 : 지역발전위원회 생활권선도사업으로 선정
- 2014. 11. 11 : 농림축산식품부 사업계획 승인 통보
- 2015. 5. 16. ~ 17. : 달성'RED'페스티벌(달성토마토축제)개최
- 2015. 6. 18 : 2014년도, 2015년도분 국비교부
- ※ 2014년도 국비교부 지연으로 인해 2014년도 예산분 전체를 명시이월하여
2015년도부터 사업 추진

사업명	신의물방울 연계 6차산업 창출사업	담당자	관광과 박소현(☎668-3913)
-----	--------------------	-----	--------------------

□ **향후계획**

- 2015. 8. ~ : 사업추진(체험관광 프로그램 개발, 와인열차 운행, 상징조형물 및 벽화거리 조성 등)
- 2015. 9. : 국내 와인박람회 참가 예정, 해외 여행사 대상 팸투어 실시 예정

사업명	옥포주민건강지원센터 건립	담당자	보건과 윤숙연(☎668-3104)
-----	---------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 지역주민의 건강증진 및 질병예방을 위한 통합건강지원 서비스 제공
- 군 노인회관과 병행한 복합 건축물을 신축 고령화사회를 맞이한 지역 어르신들의 복지향상에 기여
- 주민건강증진센터 신축으로 공공보건기관에 대한 지역주민의 접근성을 향상 보건사업의 효율성 및 전문성 제고를 통한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2012. 7. 9. ~ 2014. 6. 30.
- 위 치 : 옥포면 기세리 267번지
- 규 모 : 지하1층/지상4층 연면적 1,830㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,291백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2014년	2015년	2016년 이후
계	4,288	2,249	2,039	-	-
국 비	713	713	-	-	-
특별교부세	1,000	796	204	-	-
시 비	-	-	-	-	-
구 군 비	2,575	740	1,835	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 7. 9. : 신축사업 시행 의뢰
- 2012. 9. 5. : 설계용역 일상감사 및 계약심사 완료
- 2012. 11. 15. : 건축설계공모 심사 및 설계자 선정
- 2012. 12. 28. : 설계용역 착수
- 2013. 6. 10. : 설계용역 완료
- 2013. 6. 26. : 공사계약 및 착공
- 2014. 6. 30. : 공사 준공 완료