

# 11 주요 투자사업 추진현황

## 11-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 달성군에서 '14년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비 (심사당사)	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척율(%)	소관 부서
유가면사무소 및 보건지소 신축공사	6,270	3,294	2,379	-	2014	2013	100	회 계 과
하빈 면민 복지회관 건립	42,700	4,068	-	-	2014	2012	100	주민자원과
달성군 보훈회관 건립	2,635	-	461	2,174	2015	2014	30	주민자원과
현풍 원교~오산간 도로 건설	20,000	1,374	6,000	12,626	2016	2013	10	건 설 과
달성군 도동~자모 위험도로 구조개선	15,000	-	968	14,032	2017	2014	30	건 설 과
화원 본리리(인홍) 도시계획도로 개설	1,947	1,897	50	-	2014	2012	100	건 설 과
다사 매곡리(다사 중학교~다사역) 도시계획도로 개설	4,987 (4,500)	17	4,070	900	2015	2012	45	건 설 과
가창 내주리 도시계획도로 개설	3,000 (2,600)	1,400	1,400	200	2015	2012	90	건 설 과
논공 상리공단진입 도시계획도로 개설	5,000	1,600	1,400	2,000	2016	2013	12	건 설 과
현풍지리~오산리 (군도18호선)도로 확포장	6,500	50	2,700	3,750	2015	2014	31	건 설 과
가창 삼산~우록 간 도시계획도로 개설	11,550	-	150	11,400	2017	2014	30	건 설 과
하빈 하산~봉촌간 도로확포장(2차)	3,650	2,650	1,000	-	2015	2012	60	도 시 과
달성군 현풍지구 보행환경개선 한전지중화사업	5,600 (3,800)	-	-	5,600	2016	2014	5	교 통 과
달성군 현풍지구 보행환경개선사업	3,000	-	41	2,959	2016	2013	15	교 통 과

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척율(%)	소관 부서
창조문화바람 High-Five(5)현풍	6,000	-	-	6,000	2018	2014	5	교 통 과
화원명곡체육공원 다목적운동장 조성	12,033	11,333	700	-	2014	2011	100	공원부서
달성군민체육관 증·개축 사업	11,000	-	46	10,954	2016	2013	10	문화체육과
낙동강 레저스포츠 체험밸리 조성	6,180 (5,800)	1,909	545	3,726	2015	2011	35	관 광 과
신의물방울 연계 6차산업 창출사업	2,634	-	-	2,634	2016	2014	7	관 광 과
옥포주민건강 지원센터 건립	5,291	2,249	2,039	-	2014	2011	100	보 건 과

▶ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2014년에 추진한 사업

### 11-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

☐ 개별 투자심사 사업의 추진 현황은 별지 작성하였습니다.

### 11-2. 지방채 발행사업

☐ 우리 달성군에서 '14년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

▶ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2014년에 추진한 사업

### 11-3. 민간투자사업

☐ 우리 달성군에서 '14년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.