

## [별지9] 10-1. 투자심사 대상사업

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
민속소싸움대회 지원	196.9	150	157.5	160	160	계속	2018년	100
달성군 제2노인복지관 건립	7,423	2,723	4,500	200	-	2018	2015	100
창조문화바람 High-Five (5) 현풍	6,376	331	1,804	4,241	-	2019	2014	30
회물자동차 공영차고지 조성	20,000	1	20	1,362	18,617	2020	2016	30
현풍 상리 공영주차장 조성	2,000	-	819	1,181	-	2019	2017	100
현풍 하리 공영주차장 조성	3,900	-	3,345	555	-	2019	2017	20
달성군 도동~자모 위험도로 구조개선	15,192	3,576	5,300	5,100	1,216	2019	2014	86
회원 천내리(주원교회 옆) 도시계획도로 개설	6,940	1,901	39	4,700	300	2020	2016	50
회원 본리리(인흥) 도시계획도로 개설	2,520	137	783	-	1,600	2021	2016	50
회원 구라리(산47-2번지선) 도시계획도로 개설	2,400	1,469	331	600	-	2020	2015	90
회원 본리리(479번지선) 도시계획도로 개설	2,350	10	40	1,900	400	2020	2018	30
회원 성산1리 (42번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	2,350	11	39	1,600	700	2020	2018	20
회원 본리리(인흥마을) 도시계획도로 개설	4,750	462	1,588	2,700	-	2020	2017	50
회원 구라리 (산48-11번지선) 도시계획도로 개설	1,450	170	1,030	250	-	2019	2017	60

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
화원 설화리 (803-9번지선외 1개소) 도시계획도로 개설	1,850	607	893	350	-	2019	2017	60
다사 세천리 (세천마을회관옆 외 2개소) 도시계획도로 개설	8,300	130	6,600	1,420	150	2020	2018	40
다사 매곡리 다사중학교 옆 도시계획도로 개설	2,250	1,950	300	-	-	2019	2018	100
다사 박곡리 마을 주진입 도시계획도로 개설	2,750	70	2,030	650	-	2019	2018	30
다사 이천리 마을회관 북편 도시계획도로개설	2,300	70	1,030	-	1,200	2020	2018	30
다사 매곡리 제2노인복지관~협성휴포레 연결도로개설	3,350	-	200	50	3,100	2020	2018	20
다사 죽곡2리 강정마을~ 죽곡2지구 연결도로개설	4,000	-	200	50	3,750	2020	2018	20
다사 문양리 문양역 진입도로 확포장	2,600	100	2,500	-	-	2019	2018	60
다사 문산리 장수식당 일원 도시계획도로 개설	3,100	-	50	2,050	1,000	2020	2018	20
다사 서재리 하늘소망교회 뒤편 도시계획도로개설	2,450	-	50	1,650	750	2020	2018	20
다사 이천리 마을안길 도시계획도로개설	4,750	-	100	3,350	1,300	2020	2018	20
다사 서재휴먼시아~ 진흥아파트 도시계획도로개설	3,500	-	-	50	3,450	2021	2018	20
다사 세천리 (279-6번지) 외 2개소 도시계획도로개설	4,000	-	-	50	3,950	2021	2018	20
다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	4,000	-	-	200	3,800	2021	2018	20
가창 삼산 ~ 우록간 도시계획도로 개설	17,315	17,115	200	-	-	2018	2014	100
가창 단산리(샛터) 도시계획도로 개설	2,850	2,500	350	-	-	2018	2015	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
가창 삼산리 (본동) 도시계획도로 개설	2,300	2,300	-	-	-	2018	2015	100
가창 주리 ~ 중주리 도시계획도로 개설	3,100	2,950	150	-	-	2019	2016	100
가창 냉천리 도시계획도로 개설	2,550	2,250	150	-	-	2019	2015	100
가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	5,000	3,120	-	-	-	2018	2017	50
가창 대일리 마을입구 도시계획도로 개설	2,300	2,300	813	1,310	-	2019	2016	90
가창 정대리 (600번지선) 도시계획도로 개설	2,000	50	42	600	1,350	2020	2017	30
가창 행정리 (511번지선)외1개소 도시계획도로 개설	2,500	50	46	1,700	750	2021	2018	30
하빈면 소재지 우회 도시계획도로 개설	4,600	400	600	-	-	2018	2015	100
하빈 기곡1리 도시계획도로 개설	3,100	2,800	300	-	-	2018	2014	100
하빈 현내2리 (하빈교회옆 외 1개소) 도시계획도로 개설	2,300	100	1,600	600	-	2020	2018	40
하빈 대평2리 모산 (하빈로 172길)외1개소 도시계획도로 개설	2,150	-	50	1,300	800	2021	2018	10
구지 창리(시장주변) 도시계획도로 개설	2,250	2,250	502	-	-	2018	2015	100
구지 창리(665번지선) 도시계획도로 개설	3,000	2,900	821	100	-	2021	2018	40
구지 창리 구지중학교 옆 도시계획도로 개설	2,350	1,850	152	500	-	2020	2018	45
논공 상리공단지입 도시계획도로 개설	6,000	6,000	726	-	-	2019	2013	100

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
논공 북1리 도시계획도로 개설	2,240	2,240	295	-	-	2018	2016	100
달성군청~옥포강림입대주택단지간 도시계획도로 개설	15,200	1300	249	5,400	8,500	2021	2015	15
옥포 본리2리(대방) 도시계획도로 개설	3,860	3,760	292	100	-	2019	2013	100
옥포 강림리(보금자리주택주변) 도시계획도로 개설	5,940	5,840	343	100	-	2019	2014	100
옥포 간경주진입도로개설	6,200	6,200	-	-	-	2017	2014	100
옥포 교항2리 외곽 도시계획도로 개설	2,220	2,220	614	-	-	2018	2014	100
옥포 송해공원~기세교차로간 도시계획도로 개설	15,000	1,150	122	6,500	7,350	2021	2017	15
현풍 원교 -오산간 도로건설	15,478	15,278	2,393	200	-	2019	2013	100
현풍 상1리 도시계획도로 개설	2,600	1,900	1,099	700	-	2020	2016	45
유가 초곡 진입도로 개설공사	3,800	1,970	433	700	1,130	2020	2014	70
비슬산 휴양림도로 확포장	16,500	3,500	57	2,000	11,000	2021	2016	30
가창 동서연결도로 개설공사	5,000	-	-	300	4,700	2020	2018	5%
하빈PMZ평화기념마을 조성사업	6,586	1,304	252	4,868	162	2020년	2015년	50%
낙.경.청(樂.敬.淸)선비문화네트워크활성화사업	6,000	1.4	168.4	3716.2	2114	2020.12	2016	30
절전형 LED 보안등 교체공사	4,000	2,800	1,200	-	-	2018	2015	100
현풍교통문화파크조성	12,500	-	-	8,000	4,500	2021	2018	0
비슬산관광지조성사업	29,800	600	-	10,900	18,300	2022	2018	10

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2018년 집행사업비	2019년	2020년 이후			
비슬산 참꽃 문화제	280		279			계속사 업	2018	100
100대 피아노 콘서트	500		455			계속사 업	2016	100
달성군보건소 이전·신축사업	30,007	21,655	7,068	0	1,284	2020	2016	35

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	민속소싸움대회	담당자	농업정책과 신인섭 (☎668-2192)
-----	---------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 지역전통 문화 계승발전 및 군민들에게 다양한 볼거리 제공

사업개요

- 기 간 : 2018. 5. 17.(목) ~ 5. 21.(월)
- 위 치 : 화원유원지 일원 (화원읍 성산리)
- 규 모 : 10,000여명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 196.9백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	784.9	188	196.9	200	200
국 비					
시 도 비	200	50	50	50	50
시군구비	427.5	100	107.5	110	110
지 방 채					
민간자본	157.4	38	39.4	40	40
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 5일간 200여명 참가
- 196.9백만원 집행완료

향후계획

- 2020년 상반기 개최예정

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	달성군 제2노인복지관 건립	담당자	복지정책과 정석우(0668-2553)
-----	----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 노인인구의 지속적인 증가로 노인복지 수요에 대한 노인복지 공간의 부족을 해소하고 지역적으로 소외된 다사·하빈 지역의 어르신들의 복지 욕구 충족

사업개요

- 기 간 : 2014 ~ 2018
- 위 치 : 달성군 다사읍 매곡리 919-2
- 규 모 : 대지면적 2,629㎡(연면적 2,472.5㎡/지하1층, 지상2층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,423백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,423	2,723	4,500	200	0
국 비	600	600	0	0	0
시 도 비	728	728	0	0	0
시군구비	6,095	1,395	4,500	200	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2017. 5. : 설계용역 실시
- 2017. 12. : 착공
- 2018. 11. : 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	창조문화바람 High-Five(5)현풍	담당자	교통과 광기혁 (☎668-3813)
-----	-----------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 도농복합도시 특성에 기반한 연계를 통한 문화 장소 구축으로 사람이 모이는 공간 조성
- 현풍읍 원도심-테크노폴리스 신도심과의 대립과 경쟁을 소통과 화합으로 이끄는 주민 화합·복합문화공간으로 재창조

사업개요

- 기 간 : 2015. 1 ~ 2019. 12
- 위 치 : 현풍면 소재지 A=1.0Km, 현풍천변로 2.0Km
- 규 모 : 현풍천변 보행로 개선, 5개 문화활성화사업, 프로그램사업

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,376백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,376	331	1,804	4,241	
국 비	3,188	165	902	2,121	
시 도 비	1,594	83	451	1,060	
시군구비	1,594	83	451	1,060	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2016. 8. 16. : 사업내용 변경 등 방침수립 및 변경요청
- 2016. 8.~11. : 국토부 변경협의
- 2018. 7. 13. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2018. 9. 7. : 공사(보행환경개선) 착공
- 2019. 4. 4. : 전기공사(경관조명) 착공
- 2019. 4. 11. : 북카페 조성공사 착공
- 2019. 4. 25. : 프로그램 사업 기획 및 운영 용역 착수

향후계획

- 2019. 9. 26. : 공사(보행환경개선) 준공
- 2019. 9. 30. : 전기공사(경관조명) 준공
- 2019. 10. 7. : 북카페 조성공사 준공
- 2019. 12. 20. : 프로그램 사업 용역 완료

사업변경 내역

- 2017. 2. 2. : 국토부 사업변경 승인
- 2019. 12. 14. : 국토부 세부사업 금액 변경 승인



사업명	화물자동차 공영차고지 조성사업	담당자	교통과 전준홍(☎668-3812)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 관내 화물자동차의 주차난을 해소하고, 안전하고 쾌적한 환경조성 및 화물자동차 운전자를 위한 편의증진 제공을 목적으로 화물자동차 공영차고지를 조성하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2017~2020
- 위 치 : 화원읍 설화리 809번지, 옥포읍 간경리 253번지 일원
- 규 모 : 약82,000㎡(주차면 약 540면 정도)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	20,000	1.35	19.7	1,362	18,617
국 비	14,000	0.45	19.7	930	13,050
시 도 비	3,000	0.45	-	216	2,784
시군구비	3,000	0.45	-	216	2,783
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2015. 11. : 화물자동차 공영차고지 조성 계획 수립
- 2016. 11. : 지방재정 투.융자심사 조건부 승인
- 2016. 12. : 국토교통부 국비 공모사업 확정
- 2017. 5. : 개발제한구역관리계획 변경 및 도시관리계획시설결정 용역 착수
- 2018. 3. : 개발제한구역관리계획 변경 신청(국토교통부)
- 2018. 11. : 개발제한구역관리계획 변경 사전심사 완료(국토교통부)
- 2019. 1. : 지방도시계획위원회 심의(원안가결) \*개발제한구역관리계획 변경
- 2019. 7. : 중앙도시계획위원회 심의(재심의) \*개발제한구역관리계획 변경

향후계획

- 2019. 12. : 개발제한구역관리계획 변경 및 도시관리계획시설 결정
- 2020. 6. : 실시설계 용역, 소규모환경영향평가 등 실시
- 2020. 12. : 공사착공 및 준공

사업변경 내역

- 사업기간 변경(당초 : 2017~2019년 ⇒ 현재 : 2017~2020년)

사업명	현풍 상리 공영주차장 조성	담당자	교통과 홍승완(☎668-3814)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 창조문화바람 High-Five(5) 현풍 사업의 보행로 조성으로 기존 도로의 주차면수 부족에 따라 주차장을 조성하여 현풍시장 및 시가지를 이용하는 지역 주민 및 방문객들에게 주차 공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2018~2019
- 위 치 : 현풍읍 상리 661번지
- 규 모 : 약568㎡(주차면 16면)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000	0	819	1,181	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,000	0	819	1,181	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018. 09. : 부지매입
- 2018. 10. : 설계용역 완료
- 2018. 11. : 공사 착공
- 2019. 01. : 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	현풍 하리 공영주차장 조성	담당자	교통과 곽기혁(☎668-3813)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 창조문화바람 High-Five(5) 현풍 사업의 보행로 조성으로 기존 도로의 주차면수 부족에 따라 주차장을 조성하여 현풍시장 및 시가지를 이용하는 지역 주민 및 방문객들에게 주차 공간 제공

사업개요

- 기 간 : 2018~2019
- 위 치 : 현풍읍 하리 52번지
- 규 모 : 약2,055m<sup>2</sup>(주차면 약 52면 정도)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,900	0	3,345	555	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,900	0	3,345	555	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2018. 04. : 부지매입
- 2018. 06. : 설계용역 완료
- 2018. 08. : 공사 착공
- 2018. 11. : 공사 중지(북카페 조성 사업 연계 시행으로 인한 중지)

향후계획

- 2019. 09. : 공사 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	달성군 도동~자모 위험도로 구조개선	담당자	건설과 김범석 (☎668-3042)
-----	---------------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 대구광역시 달성군 현풍면 자모리와 구지면 도동리를 연결하는 군도1호선 다람재 구간은 급경사에 선형이 불량하여 사고의 위험이 높고 특히 동절기 강설시 통행이 불가하여 교통소통에 지장이 있어 이를 해소코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2013. 10. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 달성군 현풍면 자모리 ~ 구지면 도동리 일원
- 규 모 : 도로조성 B=8.5 ~ 11.5m, L=1,335m (터널 330m 피암터널 40m)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,192백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,192	3,576	5,300	5,100	1,216
국 비	7,500	1,584	800	4,000	1,116
시 도 비					
시군구비	7,692	1,992	4,500	1,100	100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 86%)

- 2014. 8. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2015. 3. : 문화재 현상변경 허가(문화재청)
- 2015. 9. ~ 11 : 문화재 지표조사, 일반교통 안전진단용역
- 2015. 12. : 설계경제성 검토(VE), 경관심의, 기술심의 등 실시
- 2016. 12. ~ 2018. 01. : 1차 공사 착공 및 준공
- 2018. 01. ~ 2018. 12. : 2차 공사 착공 및 준공
- 2019. 01. ~ 2019. 11. : 3차 공사 착공, 전기 및 통신공사 추진

향후계획

- 2019. 12. : 공사 준공(3차 및 총괄)

사업변경 내역(해당시)

- 터널 종점부 사면의 낙석으로 인한 피암터널 설치 L=40m

사업명	화원 천내리(주원교회 옆) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 이병운(☎668-3046)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. 6. ~ 2020. 7.
- 위 치 : 화원읍 천내리 455-6번지 일원
- 규 모 : B=15m L=170m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,940백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6940	1901	39	4700	300
국 비					
시 도 비					
시군구비	6940	1901	39	4700	300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2016. 6. ~ 8. : 실시설계용역 완료
- 2017. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 5. : 보상통보

향후계획

- 2020. 1. : 공사착공
- 2020. 7. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화원 본리리(인흥) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 이병운(☎668-3046)
-----	-------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2021. 8.
- 위 치 : 화원읍 본리리 640번지 일원
- 규 모 : B=10m L=91m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,520백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2520	137	783	-	1600
국 비					
시 도 비					
시군구비	2520	137	783	-	1600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2016. 1. ~ 3. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 3. : 보상통보

향후계획

- 2020. 9. : 공사착공
- 2021. 8. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화원 구라리(산47-2번지선) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 이병운(☎668-3046)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 6. ~ 2020. 3.
- 위 치 : 화원읍 구라리 산 47-2번지 일원
- 규 모 : B=8~10m L=210m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2400	1469	331	600	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2400	1469	331	600	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 2015. 6. ~ 8. : 실시설계용역 완료
- 2016. 3. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2016. 8. : 보상통보
- 2017. 12. : 공사착공(1공구)
- 2019. 3. : 공사준공(1공구)

향후계획

- 2019. 11. : 공사착공(2공구)
- 2020. 3. : 공사준공(2공구)

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화원 본리1리(479번지선) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 이병운(☎668-3046)
-----	------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 9.
- 위 치 : 화원읍 본리리 479번지 일원
- 규 모 : B=6~8m L=360m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2350	10	40	1900	400
국 비					
시 도 비					
시군구비	2350	10	40	1900	400
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2018. 1. ~ 5. : 실시설계용역 완료
- 2018. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 4. : 보상통보

향후계획

- 2020. 1. : 공사착공
- 2020. 9. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음



사업명	화원 성산1리(42번지선 외 1개소) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 이병운(☎668-3046)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 화원읍 성산리 42번지 일원
- 규 모 : B=6~8m L=303m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2350	11	39	1600	700
국 비					
시 도 비					
시군구비	2350	11	39	1600	700
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 1. ~ 4. : 실시설계용역 완료
- 2018. 12. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 6. : 보상통보

향후계획

- 2020. 6. : 공사착공
- 2020. 12. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화원 본리리(인흥마을) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 이병운(☎668-3046)
-----	---------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 9.
- 위 치 : 화원읍 본리리 629번지 일원
- 규 모 : B=8m L=650m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4750	462	1588	2700	
국 비					
시 도 비					
시군구비	4750	462	1588	2700	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2017. 1. ~ 4. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 7. : 보상통보

향후계획

- 2019. 9. : 공사착공
- 2020. 9. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화원 구라리(산48-11번지전) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 이병운(☎668-3046)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 화원읍 구라리 산48-11번지 일원
- 규 모 : B=8~12m L=169m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1450	170	1030	250	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1450	170	1030	250	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 5. : 보상통보
- 2019. 3. : 공사착공

향후계획

- 2019. 12. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	화원 설화리(803-9번지선의 1개소) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 이병운(☎668-3046)
-----	------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 화원읍 설화리 803-9번지 일원
- 규 모 : B=6m L=206m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1850	607	893	350	
국 비					
시 도 비					
시군구비	1850	607	893	350	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2017. 1. ~ 4. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 5. : 보상통보
- 2019. 4. : 공사착공

향후계획

- 2019. 12. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 세천리(세천마을회관옆 외2개소)도로계획도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 4.
- 위 치 : 다사읍 세천리 세천마을회관 일원
- 규 모 : B=6~8m L=694m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8300	130	6600	1420	150
국 비					
시 도 비					
시군구비	8300	130	6600	1420	150
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2017. 1. ~ 7. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 4. 공사착공

향후계획

- 2020. 4. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 매곡리 다사중학교 옆 도시계획도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 3.
- 위 치 : 다사읍 매곡리 다사중학교 일원
- 규 모 : B=8m L=166m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2250	1950	300		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2250	1950	300		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016. 1. ~ 3. : 실시설계용역 완료
- 2017. 5. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 10. 공사착공
- 2019. 3. 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 박곡리 마을 주민입 도시계획도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	-------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 10.
- 위 치 : 다사읍 박곡리 106번지 일원
- 규 모 : B=8m L=268m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2750	70	2030	650	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2750	70	2030	650	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 3. 공사착공

향후계획

- 2020. 3. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 이천리 마을회관 복편 도시계획도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 다사읍 이천리 568-2번지 일원
- 규 모 : B=8~10m L=620m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2750	70	1030		1200
국 비					
시 도 비					
시군구비	2750	70	1030		1200
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2017. 1. ~ 8. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 5. 보상통보

향후계획

- 2020. 5. : 공사착공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음



사업명	다사 매곡리 제2노인복지관~ 협성휴포레 연결도로개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	---------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 다사읍 매곡리 919-2번지
- 규 모 : B=10m L=424m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3350		200	50	3100
국 비					
시 도 비					
시군구비	3350		200	50	3100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 2. ~ 12. : 실시설계용역 완료

향후계획

- 2019. . : 도시계획시설사업 실시계획 고시

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 죽곡2리 강정마을~ 죽곡2지구 연결도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 다사읍 죽곡리 850번지 일원
- 규 모 : B=12m L=488m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4000		200	50	3750
국 비					
시 도 비					
시군구비	4000		200	50	3750
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 3. : 실시설계용역
- 2019. 4. : 지형도면고시
- 2019. 7. : 실시계획열람공고

향후계획

- 2019. 9. : 용역완료, 실시계획인가 고시

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 문양리 문양역 진입도로 확포장	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 11.
- 위 치 : 다사읍 문양리 400번지 일원
- 규 모 : B=19.5m L=866m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2600	100	2500		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2600	100	2500		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 2017. 2. ~ 12. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 10. : 공사착공

향후계획

- 2019. 11. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 문산리 장수식당 일원 도시계획도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	-----------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 다사읍 문산리 372번지 일원
- 규 모 : B=8m L=394m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3100		50	2050	1000
국 비					
시 도 비					
시군구비	3100		50	2050	1000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 1. ~ 5. : 실시설계용역
- 2018. 7. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

향후계획

- 2020. : 공사착공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 서재리 하늘소망교회 뒤편 도시계획도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 다사읍 서재리 37번지 일원
- 규 모 : B=8m L=195m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2450		50	1650	750
국 비					
시 도 비					
시군구비	2450		50	1650	750
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 1. ~ 7. : 실시설계용역
- 2018. 6. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

향후계획

- 2020. : 공사착공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 이천리 마을안길 도시계획도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	--------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 다사읍 이천리 393번지 일원
- 규 모 : B=8m L=728m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4750		100	3350	1300
국 비					
시 도 비					
시군구비	4750		100	3350	1300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 1. ~ 7. : 실시설계용역
- 2018. 6. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

향후계획

- 2020. : 공사착공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 서재휴먼시아~진흥아파트 도시계획도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 다사읍 서재리 361번지 일원
- 규 모 : B=6~8m L=380m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3500			50	3450
국 비					
시 도 비					
시군구비	3500			50	3450
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 2. ~ 6. : 실시설계용역
- 2019. 7. : 실시계획열람공고 및 관련부서 협의

향후계획

- 2019. 9. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	다사 세천리(279-6번지) 외 2개소 도시계획도로 개설	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	------------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 다사읍 세천리 279-6번지 일원
- 규 모 : B=6~8m L=390m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4000			50	3950
국 비					
시 도 비					
시군구비	4000			50	3950
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 2. ~ 6. : 실시설계용역
- 2019. 7. : 실시계획열람공고 및 관련부서 협의

향후계획

- 2019. 9. : 도시계획시설사업 실시계획 고시

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음



사업명	다사 매곡리~부곡리 우회도로 확포장	담당자	건설과 정재현(☎668-3044)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 다사읍 매곡리 산97번지 일원
- 규 모 : B=19.5m L=1550m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4000			200	3800
국 비					
시 도 비					
시군구비	4000			200	3800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2019. 4. : 실시설계용역

향후계획

- 2020. 1. : 실시설계용역 완료

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	가창 단산리(샛터) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김범석(☎668-3042)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 2. ~ 2018. 9.
- 위 치 : 가창면 단산리 494-3번지 일원
- 규 모 : B=8~6.3m L=942m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,850백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,850	2,500	350		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,850	2,500	350		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 2. ~ 11. : 실시설계용역 완료
- 2015. 10. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2017. 4. : 수용재결 신청
- 2017. 7. : 공사착공
- 2018. 9. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	가창 삼산리 (본동) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김범석(☎668-3042)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 2. ~ 2018. 2.
- 위 치 : 가창면 삼산리 920번지 일원
- 규 모 : B=8m L=175m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,300	2,300			
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,300	2,300			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 2015. 2. ~ 3. : 실시설계용역 완료
- 2015. 5. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2016. 5. : 공사착공
- 2017. 1. : 수용재결 신청
- 2018. 1. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	가창 주리 ~ 중주리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김범석(☎668-3042)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 6. ~ 2019. 4.
- 위 치 : 가창면 주리 일원
- 규 모 : B=8m L=920m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,100	2,950	150		
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,100	2,950	150		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2016. 2. ~ 4. : 실시설계용역 완료
- 2017. 2. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2017. 6. : 공사착공
- 2019. 4. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 오수관로 추가 신설

사업명	가창 냉천리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김범석(☎668-3042)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 2. ~ 2019. 6.
- 위 치 : 가창면 냉천리 540번지 일원
- 규 모 : B=8m L=424m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,550	2,250	150	150	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,550	2,250	150	150	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 2. ~ 5. : 실시설계용역 완료
- 2015. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2017. 6. : 수용재결 신청
- 2017. 6. : 공사착공
- 2019. 6. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	가창 우록리(본동마을) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김범석(☎668-3042)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 2. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 가창면 우록리 1630-2번지 일원
- 규 모 : B=8~10m L=1,127m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	3,120			1,880
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,000	3,120			1,880
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 2017. 2. : 실시설계용역 착수
- 2018. 1. : 실시설계요역 완료
- 2018. 7. : 보상통보

향후계획

- 2020. 6. : 공사착공
- 2021. 12. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	가창 대일리 마을입구 도시계획도로 개설	담당자	건설과 서인덕(☎668-3045)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 가창면 대일리 407-1 ~ 냉천리 767번지 일원
- 규 모 : B=10m L=625m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,300	2,300	813	1,310	0
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,300	2,300	813	1,310	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 80%)

- 2017. 3. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 실시계획인가 고시
- 2017. 12. : 보상열람 공고
- 2018. 10. : 공사 착공

향후계획

- 2019. 10. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	가창 정대리(600번지선) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 서인덕(☎668-3045)
-----	--------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 가창면 정대리 600번지 일원
- 규 모 : B=8m L=450m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000	50	42	600	1,350
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000	50	42	600	1,350
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상률 35%)

- 2018. 3. : 실시설계용역 완료
- 2018. 7. : 실시계획인가 고시
- 2018. 10. : 보상열람 공고
- 2019. 8. : 보상 중(보상률 35%)

향후계획

- 2020. 1. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음



사업명	가창 행정리(511번지선) 외 1개소 도시계획도로 개설	담당자	건설과 서인덕(☎668-3045)
-----	-----------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 가창면 행정리 511번지 일원
- 규 모 : B=6~8m L=423m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500	50	46	1,700	750
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500	50	46	1,700	750
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 보상률 45%)

- 2018. 6. : 실시설계용역 완료
- 2018. 7. : 실시계획인가 고시
- 2018. 10. : 보상열람 공고
- 2019. 8. : 보상 중 (보상률 45%)

향후계획

- 2020. 1. : 공사 착공
- 2020. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	하빈면 소재지 우회 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김범석(☎668-3042)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통 불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 2. ~ 2018. 8.
- 위 치 : 하빈면 현내리 739-3 ~ 240-3번지 일원
- 규 모 : B=15m L=1,160m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,600	4,000	600		
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,600	4,000	600		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 2. ~ 8. : 실시설계용역 완료
- 2015. 3. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2015. 9. : 보상협의 통보
- 2016.12. : 공사착공
- 2018.09. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음

사업명	하빈 기곡1리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김범석(☎668-3042)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. 1. ~ 2018. 10.
- 위 치 : 하빈면 기곡리 1129-1 일원
- 규 모 : B=8m L=1,219m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,100	2,800	300		
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,100	2,800	300		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014. 3. ~ 2017. 1. : 실시설계용역 완료
- 2016. 3. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2016. 9. : 보상통보
- 2017. 6. : 공사착공
- 2018. 9. : 공사준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	하빈 현내2리(하빈교회옆 외 1개소) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 권순혁(☎668-3043)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통 불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1 ~ 2020. 12
- 위 치 : 하빈면 현내리 463번지 일원
- 규 모 : B=6m L=440m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,300	100	1,600	600	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2017. 1. ~ 3. : 실시설계용역 완료
- 2017. 12. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2018. 5. : 보상협의 통보

향후계획

- 2019. 3. : 공사 착공
- 2019.11. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음

사업명	하빈 대평2리 모산(하빈로 172길) 외 1개 소 도시계획도로 개설	담당자	건설과 권순혁(☎668-3043)
-----	--	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통 불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2018. 1 ~ 2021. 12
- 위 치 : 하빈면 대평리 821번지 일원
- 규 모 : B=6~8m L=450m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,150		50	1,300	800
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : %)

- 2018. 1. ~ 5. : 실시설계용역 완료
- 2018. 7. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2019. 7. : 보상협의 통보

향후계획

- 2020. 7. : 공사 착공
- 2021. 7. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당 없음

사업명	구지 창리 (시장주변) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김광민(☎668-3754)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2014. 2. ~ 2018. 4.
- 위 치 : 구지면 창리 510-2번지 일원
- 규 모 : B=6~8m L=300m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,250백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,250	2,250	502		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,250	2,250	502		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2014. 2. ~ 3. : 실시설계용역 완료
- 2014. 9. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2017. 6. : 공사착공
- 2017. 7. : 수용재결신청(7.10 공탁)
- 2018. 4. : 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	구지 창리 (655번지선) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김광민(☎668-3754)
-----	--------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2021. 6.
- 위 치 : 구지면 창리 665번지 일원
- 규 모 : B=8m L=310m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,000	2,900	821	100	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,000	2,900	821	100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- 2017. 1. : 실시설계용역 착수
- 2017. 4. : 실시설계용역 완료
- 2017. 11. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2017. 12. : 보상계획 열람공고
- 2018. 1. : 감정평가 의뢰
- 2018. 4. : 손실보상금 협의

향후계획

- 2020. 6. ~ 2021. 6. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	구지 창리 구지중학교옆 도시계획도로 개설	담당자	건설과 김광민(☎668-3754)
-----	------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 마을주민의 교통불편을 사전 해소하고, 장기 미집행 도시계획도로 개설로 지역균형개발 및 지역민원 사전 해소

사업개요

- 기 간 : 2016. 5. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 구지면 창리 309-9번지선 일원
- 규 모 : B=10m L=310m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,350	1,850	152	500	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,350	1,850	152	500	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2016. 5. ~ 8. : 실시설계용역 완료
- 2016. 8. : 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2016. 8. : 보상계획 열람공고
- 2016. 7. : 수용재결신청(7.10 공탁)
- 2016. 11. : 손실보상금 협의

향후계획

- 2019. 12. ~ 2020. 12. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음



사업명	논공 상리공단진입 도시계획도로 개설	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 국도 5호선에서 달성1차산업단지(상리공단)으로의 진출입로가 협소하여 주변간선도로망 구축으로 단지 활성화에 기여하고 장기 미집행 도시계획 도로 개설로 주민숙원사업 해소 및 지역주민 교통편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2013. 1. ~ 2019. 6.
- 위 치 : 논공읍 상리 415번지 일원
- 규 모 : B=30m, L=980m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,000	6,000	726		
국 비					
시 도 비	2,000	2,000	431		
시군구비	4,000	4,000	295		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 5. : 실시설계 용역 완료
- 2013. 6. : 1차 공사 착공
- 2015. 9. : 2차 공사 실시설계용역 착수
- 2016. 3. : 2차 공사 실시설계용역 완료
- 2016. 12. : 1차 공사 준공, 2차 공사 착공
- 2019. 06. : 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	논공 북1리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 손준호(☎668-3754)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통 불편 민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2015. 6. ~ 2018. 5.
- 위 치 : 논공읍 북리 474-12번지 일원
- 규 모 : B=8~12m, L=368m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,240	2,240	295		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,240	2,240	295		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 8. : 실시설계용역 완료
- 2016. 4. : 손실보상금 결정 및 협의
- 2017. 3. : 공사착공
- 2017. 7. : 1차 수용재결
- 2018. 5. : 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	달성군청~옥포강림 임대주택단지간 도시계획도로 개설	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	--------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 옥포 강림리 임대주택아파트 입주 등으로 인구가 급속히 증가함에 따라 주민들의 정주여건 향상 및 지역경제 활성화를 위해 달성군청과 옥포강림 임대주택단지간 도로를 건설코자 함.

사업개요

- 기 간 : 2010. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 논공읍 금포리 ~ 옥포면 강림리 일원
- 규 모 : B=30m, L=560m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,200	1,300	249	5,400	8,500
국 비					
시 도 비	7,600	600	249	2,400	4,600
시군구비	7,600	700		3,000	3,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2010. 5. : 실시설계용역 완료
- 2015. 4. : 현장시장실 운영 시 도로개설 건의
- 2015. 3. : 市 투자심사 완료
- 2018. 11. : 실시계획 고시
- 2018. 12. : 보완설계용역 완료
- 2019. 7. : 손실보상금 결정 통보

향후계획

- 2020. 6. ~ 2021. 12. : 공사착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	옥포 본리2리(대방) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	-----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통 불편 민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2012. 2. ~ 2019. 7.
- 위 치 : 옥포면 본리리 2293번지 일원
- 규 모 : B=12m, L=409m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,860백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,860	3,760	292	100	
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,860	3,760	292	100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2012. 3. : 실시설계용역 완료
- 2014. 3. : 손실보상금 결정 및 협의
- 2016. 12. : 공사 착공
- 2019. 7. : 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	옥포 강림리(보금자리주택주변) 도시계획도로 개설	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역주민들의 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질적 향상과 지역주민의 민원 해소

사업개요

- 기 간 : 2015. 1. ~ 2019. 07.
- 위 치 : 옥포면 강림리 621번지 일원
- 규 모 : B=15m, L=570m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,940백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,940	5,840	343	100	
국 비					
시 도 비					
시군구비	5,940	5,840	343	100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2015. 5. : 실시설계용역 완료
- 2015. 12. : 실시계획고시
- 2016. 3. : 손실보상금 결정 및 협의
- 2018. 1. : 공사 착공
- 2019. 7. : 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	옥포 간경 주진입도로 개설	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 국도 5호선간의 진입도로로써 교통불편을 해소하고 지역균형개발 및 장기미집행 도시계획도로 개설로 삶의 질적향상과 지역주민의 민원 해소

사업개요

- 기 간 : 2009. 1. ~ 2017. 12.
- 위 치 : 옥포면 간경리 944번지 일원
- 규 모 : B=12m, L=575m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,200	6,200			
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,200	6,200			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2009. 6. : 실시설계용역 완료
- 2010. 12. : 1차 공사 보상협의
- 2011. 11. : 1차 공사 준공(B=12m, L=100m)
- 2012. 4. : 2차 공사 보상협의
- 2015. 2. : 2차 공사 착공(B=12m, L=475m)
- 2017. 12. : 2차 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	옥포 교항2리 외곽 도시계획도록 개설	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	----------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통 불편민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2015. 2. ~ 2018. 5.
- 위 치 : 옥포면 교항리 1644번지 일원
- 규 모 : B=8m, L=420m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,220백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,220	2,220	614		
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,220	2,220	614		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 3. : 실시설계용역 완료
- 2015. 10. : 손실보상금 결정 및 협의
- 2017. 11. : 공사 착공
- 2018. 5. : 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	옥포 송해공원-기세교차로간 도시계획도로 개설	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	--------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통 불편민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2017. 6. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 옥포면 기세리 656-2번지 일원
- 규 모 : B=30m, L=900m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,000	1,150	122	6,500	7,350
국 비					
시 도 비	6,300			2,500	3,800
시군구비	8,700	1,150	122	4,000	3,550
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2017. 8. : 실시설계용역 착수
- 2017. 10. : 市 투융자심사 완료
- 2018. 08. : 실시계획 고시
- 2018. 11. : 보상계획 열람공고
- 2019. 03. : 보상통보

향후계획

- 2019. 12. : 일상감사, 계약심사 등 행정절차 시행
- 2020. 06.~ 2021. 12. : 공사 착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음



사업명	현풍 원교 ~ 오산간 도로 건설	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	-------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 낙동강 수위 상승 시 상습 침수지역이며, 기존 도로가 협소하고 시설물의 노후로 교통사고가 잦아 도로구조를 개선하여 이를 해소하고 낙후지역의 개발을 촉진코자 함

사업개요

- 기 간 : 2013. 6. ~ 2019. 4.
- 위 치 : 현풍면 원교리 ~ 오산리 일원
- 규 모 : B=8~12m, L=1,350m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 15,478백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,478	15,278	2,393	200	
국 비	7,067	6,867	1,744	200	
시 도 비					
시군구비	8,411	8,411	649		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 6. : 실시설계 용역 착수
- 2014. 3. : 설계경제성검토(설계VE) 및 건설기술심의
- 2014. 7. : 실시설계용역 준공
- 2014. 8. : 감리용역 및 공사 착공
- 2016. 11. : 전기공사 착공
- 2017. 3. : 교량슬래브 콘크리트 타설완료 - 3차 공사 준공
- 2017. 4. : 4차 공사 착공
- 2019. 4. : 4차 공사 준공

향후계획

- 해당없음

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	현풍 상1리 도시계획도로 개설	담당자	건설과 안원모(☎668-3755)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 장기 미집행 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통 불편민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진 시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2020. 3.
- 위 치 : 현풍면 상1리 현풍향교 동편
- 규 모 : B=6~12m, L=360m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,600	1,900	1,099	700	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,600	1,900	1,099	700	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

- 2017. 3. : 실시설계 용역 완료
- 2017. 9. : 1차분 공사 착공
- 2017. 12. : 1차분 공사 준공
- 2018. 1. : 손실보상금 결정 및 협의
- 2019. 8. : 계약심사 완료

향후계획

- 2019. 9. ~ 2020. 3 : 공사착공 및 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	유가 초곡 진입도로 개설공사	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 도시계획도로 개설로 개인 사유재산권 보호 및 주민 교통불편 민원을 해소하고 지역 정주여건을 향상시켜 지역간 균형개발을 촉진시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2015. 8. ~ 2020. 12.
- 위 치 : 유가면 초곡리 212번지 일원
- 규 모 : B=8m, L=1,413m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,800	1,970	433	700	1,130
국 비					
시 도 비					
시군구비	3,800	1,970	433	700	1,130
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 2015. 8. : 실시설계용역 착수
- 2017. 11. : 도시관리계획(도로) 결정에 따른 전략환경영향평가 시행
- 2017. 11. : 도시관리계획(도로)결정 입안도서 및 실시설계서 재작성
- 2018. 7. : 주민열람 공고 및 실시계획 고시
- 2018. 7. : 보상협의
- 2018. 11. : 공사 착공

향후계획

- 2020. 12. : 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	비슬산 휴양림도로 확포장	담당자	건설과 전찬규(☎668-3752)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 비슬산 휴양림도로는 급경사 및 도로선형이 불량해 비슬산을 찾는 내방객들의 통행위험이 상존하여 이를 해소하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2015. 6. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 유가면 용리 산 67번지 일원
- 규 모 : B=18~20m, L=2,200m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 16,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	16,500	3,500	57	2,000	11,000
국 비	1,000				
시 도 비					
시군구비	15,500	3,500	57	2,000	11,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 2015. 9. : 중기지방재정계획, 투자심사 심의완료
- 2015. 12. : 실시설계용역 착수
- 2017. 8. : 실시설계용역 중지(지적임야간 지적불일치)
- 2017. 4. : 지적임야간 접합 불일치 협의 완료
- 2017. 5. : 도시관리계획(도로)결정 입안도서 및 실시설계 착수
- 2018. 7. : 도시계획위원회 개최
- 2018. 10. : 보상계획 열람공고, 경관 심의
- 2018. 12. : 감정평가
- 2019. 3. : 손실보상금 결정 통보
- 2019. 5. : 설계경제성(VE)검토 완료

향후계획

- 2020. 03. : 실시설계용역 완료
- 2020. 05 ~ 2021. 12. : 공사 착공 및 중공

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	가창 동서연결도로 개설공사	담당자	건설과 박일웅(☎668-2912)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 가지역적으로 단절된 최정산 서측(정대리)과 동측(주리)을 연결하는 동서간 도로망을 구축하여 지역주민 화합 및 헬티로 일원 교통정체를 해결하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2021.
- 위 치 : 정대1리 미술광장 ~ 최정산 포니목장
- 규 모 : L=5,300m B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000	0	0	300	4,700
국 비	5,000	0	0	300	4,700
시 도 비					
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 2018. 8. : 사업추진 방법검토
- 2019.10. : 지방재정투자심사 의뢰
- 2019. 3. : 실시설계용역 착공

향후계획

- 2019. 8. : 노선선정 보고
- 2019.12. : 개발제한구역 협의 및 각종 영향평가 용역 발주
- 2020. 3. : 실시설계 및 관리계획 용역 완료
- 2020. 4. : 실시계획 고시 및 보상열람 공고
- 2020. 6. : 공사 발주
- 2021.12. : 공사 준공

사업명	하빈PMZ 평화기념마을조성사업	담당자	건축과 조수정(☎668-3852)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 지역 역사관광지, 자연체험지를 네트워크화하여 관광거점으로서의 기능 강화
- 역사적 보전가치가 높은 지역 건축물 관리 및 활용계획마련 시급

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2020년
- 위 치 : 하빈면 봉촌리 및 하산리 일원
- 규모 및 내용
  - 1구간 : 하목정 진입경관조성, 하빈PMZ 평화예술촌 진입경관조성
  - 2구간 : 하천독길 보행로 야간경관 및 옹벽 경관 조성
  - 3구간 : 하빈PMZ 평화예술센터 건립
  - 4구간 : 하빈PMZ 평화예술촌 조성(낙동마을)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,586백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,586	1,304	252	4,868	162
국 비	3,143	652	160	2,250	81
시 도 비	1,571.5	326	46	1,159	40.5
시군구비	1,871.5	326	46	1,459	40.5
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 평화예술센터 준공 및 운영

향후계획

- 하빈PMZ 평화기념마을조성공사 관련 행정절차 이행(2019. 8. ~ 9.)
- 업체선정 및 공사시행(~2020. 6.)
- 주민역량강화 프로그램사업 진행

사업변경 내역(해당시)

- 인센티브 부여 및 준비 추가로 사업비 증액  
(당초: 6,162백만원 → 변경: 6,586백만원)

사업명	낙·경·청(樂·敬·淸) 선비문화 네트워크 활성화 사업	담당자	도시과 김성원(☎668-3850)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 樂(송해공원의 즐거움)-敬(소계정 선비정신)-淸(용연사계곡의 자연) 3주제를 연결하는 스토리텔링형 테마관광마을 조성과 동시에 다양한 연계사업을 시행, 시너지 효과를 높혀 주민들의 경제적 이윤창출 효과 기대

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2020년
- 위 치 : 옥포읍 옥연지, 기세마을, 용연사 일대 약 6.5km<sup>2</sup>
- 규 모 및 내용
  - 벚꽃길 산책로 경관개선 : 옥연지 벚꽃길 보행 환경개선
  - 기세리 선견지마을 경관개선 : 선비문화체험관 건립, 선비문화상징거점 조성
  - 소나무 숲 산책로 조성 : 자연친화형 산책로 조성, 조형벤치 설치
  - 용연사 전통문화가로 경관개선 : 보행로 정비, 노후상가 간판정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액		
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후	
계	6,000	1.4	168.4	3,716.2	2,114	
국 비	3,000	0.7	85.2	1,858.1	1,057	
시 도 비	1,500	0.35	42.6	929.05	528.5	
시군구비	1,500	0.35	42.6	929.05	528.5	
지 방 채	-	-	-	-	-	
민간자본	-	-	-	-	-	
기 타	-	-	-	-	-	

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 선비문화체험관 부지 매입
- 기본(디자인개발) 및 실시설계용역 완료
- 국토부 사업변경 승인(기본 및 실시설계 결과에 따른 사업비 및 사업명칭 변경)
- 간판정비 사업 시행
- 낙·경·청 선비문화허브 네트워크 활성화사업 공사 시행(전구간)
- 선비문화체험관 기본 및 실시설계 용역 입찰공고
- ※ 프로그램 사업 : 브랜드개발 및 관광상품개발 용역 완료 / 주민참여 마을활성화 프로그램 연구용역 완료 / 소계정 스토리텔링을 위한 연구용역 시행

사업명	낙.경.청(樂.敬.淸) 선비문화 네트워크 활성화 사업	담당자	도시과 김성원(☎668-3850)
-----	-------------------------------	-----	--------------------

□ 향후계획

- 2019. 8. : 선비문화체험관 기본 및 실시설계용역
- 2019. 9. : 간판정비사업 완료, 소계정 스토리텔링을 위한 연구용역 완료
- 2019. 7. ~ 2020. 12. : 낙경청 선비문화허브 네트워크 활성화사업 공사 시행
- 2020. 1. ~ 2020. 12. : 선비문화체험관 건립 공사 시행
- 2020. 1. ~ 2020. 12. : 선비문화체험관 건립 공사 시행

□ 사업변경 내역(해당시)

(단위 : 백만원)

구분	연번	사업명	당초계획			변경계획				비고
			합계	국비	지방비 시군구비	사업명	합계	국비	지방비 시군구비	
		합 계	6,000	3,000	3,000	합 계	6,000	3,000	3,000	
물리적 사업	1	계획 수립	280	140	140	계획 수립	149	74.5	74.5	△131
	2	블루 투어리즘 조성	1,180	590	590	벚꽃길 산책로 경관개선사업	38	19	19	△1,142
	3	컬처 투어리즘 조성	2,060	1,030	1,030	가례리 선전차이를 경관개선사업	4,538	2,269	2,269	2478
	4	그린 투어리즘 조성	1,280	640	640	소나무 숲 산책로 조성사업	486	243	243	△794
	5	힐링 투어리즘 조성	1,000	500	500	용안사 전통문화로 경관개선사업	589	294.5	294.5	△411
프로그램 사업	6	프로그램사업	200	100	100	프로그램사업	200	100	100	

※기본 및 실시설계 결과에 따른 사업비 및 사업명칭 변경



사업명	절전형 LED보안등 교체공사	담당자	도시정비과 박정현(☎668-3874)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 전력소모가 많은 나트륨 보안등을 전력소모가 적은 친환경 절전형 LED 보안등으로 교체하여 에너지 절감 및 밝고 안전한 밤거리를 조성하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2018년 (3년간)
- 위 치 : 달성군 관내 9개 읍·면
- 규 모 : 기존 나트륨(150W)등에서 LED(50W)등으로 약 8,300등 교체

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	4,000	1,500	1,300	1,200	
국 비					
시 도 비					
시군구비	4,000	1,500	1,300	1,200	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2015. 10. 군 지방재정 투융자 심사 및 중기재정계획 반영
- 2016. 12. 1차공사 준공
- 2017. 12. 2차공사 준공
- 2018. 6. 3차공사 착공
- 2018. 9. 3차공사 준공 및 사업완료

사업명	현풍 교통문화파크 조성	담당자	정책사업과 윤희남(☎668-3992)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 충혼탑 일원에 공영주차장 및 체육시설, 편의시설등 공원을 조성하여, 인근 주민의 주거환경 개선 및 충혼탑 이용객 편의성 확보 및 교통 접근성을 높여 주민 삶의 질 향상에 기여코자 함

사업개요

- 기 간 : 2018. 8. ~ 2021. 10
- 위 치 : 현풍읍 성하리 459번지 등 21필지(충혼탑 일원)
- 규 모 : 27,943㎡

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	12,500	0	0	8,010	4,490
시군구비	12,500	0	0	8,010	4,490

추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2018. 8. : 현풍 교통문화파크 조성 기본계획 구상(안) 및 타당성조사용역 시행
- 2018. 10. : 제5차 달성군 공유재산심의회 원안가결
- 2018. 11. : 지방재정계획 심의위원회 투자심사(안) 원안가결
- 2019. 3. : '19년 제1회 추가경정예산 80억원 편성
- 2019. 6. : 공원조성계획변경 용역 시행, 보상계획 통지 및 열람
- 2019. 7. : 공원조성계획결정 변경(안) 도시공원위원회 심의 조건부 가결
- 2019. 8. : 토지 및 지장물 감정평가 의뢰

향후계획

- 2019. 9. : 토지 및 지장물 보상액산정
- 2020. 1. : 실시설계 용역 시행
- 2020. 10. : 공사 시행(착공)
- 2021. 10. : 공사 완료(준공)

사업명	비슬산관광지 조성사업	담당자	정책사업과 김철민(2668-3922)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국가전략 산업으로서 관광산업이 추진되어야 한다는 시대적 요구와 급증하는 국내·외 관광객의 선호도에 부합되는 관광지를 조성하고, 지역의 특수한 자연자원과 입지적 특성을 적절히 활용함으로써 지역발전과 지역주민의 소득증대에 기여

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2022. 12.
- 위 치 : 유가읍 용리 산17-8 일원
- 규 모 : 면적 250,800m<sup>2</sup>

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	29,800	600		10,900	18,300
국 비					
시 도 비					
시군구비	29,800	600		10,900	18,300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 2017. 06. : 비슬관광지 지정 완료
- 2017. 07. : 관광지 조성계획 수립을 위한 용역 착수
- 2018. 04. : 도시관리계획 변경 완료(도시자연공원구역 및 최고고도지구 일부 해제)
- 2018. 05. : 관광지 조성계획 승인 신청(달성군 → 대구광역시)

향후계획

- 2019. 01. : 보상계획 열람 및 공고
- 2019. 03. : 비슬관광지 변경 지정(명칭 및 구역계 일부조정)
- 2019. 06. : 관광지 조성계획 승인(대구광역시)
- 2019. 08. : 실시설계 용역 추진
- 2020. 06. ~ 2022. 12. : 비슬산 관광지 조성 공사 추진

사업변경 내역

- 사업명칭 변경 : 비슬관광지 조성사업 → 비슬산관광지 조성사업(2019. 3.)

사업명	비슬산 참꽃 문화제	담당자	문화체육과 임재화(0668-2172)
-----	------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 비슬산의 생태자원과 달성군의 문화예술, 전통·역사 등 지역의 모든 관광자원을 문화콘텐츠로 제공하여 달성군의 위상을 널리 홍보

사업개요

- 기 간 : 2018. 4. 21.(토) ~ 4. 22.(일)
- 위 치 : 회원읍 사문진상설야외공연장
- 규 모 : 관람객 180,000명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	279		279		
국 비					
시 도 비	40		40		
시군구비	239		239		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018년도 사업 완료
  - 주최/주관 : 달성군/달성문화재단
  - 후원 : 대구광역시
  - 내용 : 비슬산 참꽃 문화행사

향후계획

- 2019년 비슬산 참꽃 문화제 실시

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	100대 피아노 콘서트	담당자	문화체육과 임재화(0668-2172)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 피아노가 사문진나루터로 최초 유입된 역사적 사실을 사회·문화적 콘텐츠로 풀어내어 달성을 대표하는 문화사업으로 정착한 100대 피아노 콘서트는 달성군민의 자긍심 제고 및 관광자원과의 결합을 통해 국내 대표적인 도시브랜드 사업으로 발전시키고자 함

사업개요

- 기 간 : 2018. 9. 29.(토) ~ 9. 30.(일)
- 위 치 : 화원읍 사문진상설야외공연장
- 규 모 : 관람객 40,000명

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	500		455		
국 비	50		50		
시 도 비	100		100		
시군구비	350		305		

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 2018년도 사업 완료
  - 주최/주관 : 달성군/달성문화재단
  - 후원 : 대구광역시, 한국문화예술위원회
  - 내용 : 100인 피아니스트 및 유명 예술인 초청공연

향후계획

- 2019년 달성100대 피아노콘서트 실시 : 9. 28.(토) ~ 29.(일)

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	달성군보건소 이전·신축	담당자	보건과 권창욱 (☎668-3105)
-----	--------------	-----	---------------------

사업목적 및 필요성

- 공공보건의료에 대한 지역주민의 요구도가 높아짐에 따라 공공보건의료 향상을 위한 인프라를 구축하고 주민의 기대수준에 부응하는 양질의 보건 의료서비스 제공을 위해 보건소를 이전신축 하고자 함.

사업개요

- 기 간 : 2015 ~ 2020. 4.
- 위 치 : 달성군 현풍면 하리 253-2, 250-4번지
- 규 모 : 건축면적4,798㎡, 연면적 11,973.44㎡(지하1층/지상5층)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 30,007백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	30,007	21,655	7,068		1,284
국 비	3,716	3,716			
시군구비	26,291	17,939	7,068		1,284

추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 타당성조사 연구용역 완료 : 2015. 4.
- 공유재산관리계획 심의 : 2015. 10.
- 도시계획시설결정 용역완료 : 2015. 11.
- 중앙 투·융자 심사 조건부 승인 : 2016. 3.
- 공공건축 사업계획 사전검토 승인 : 2016. 3.
- 농어촌의료서비스개선 사업 공모신청 : 2016. 8.
- 설계용역계약 및 기본설계용역착수 : 2016. 10.
- 기본설계 심의승인 : 2017. 3.
- 기본설계 변경심의 승인 : 2017. 12.
- 설계용역 완료(실시설계 용역 등) : 2018. 5.
- 시설공사 및 건설사업관리용역 계약 : 2018. 8.
- 시설공사 착공 : 2018. 8.
- 전기공사 및 소방공사 계약 : 2018. 9.
- 전기공사 및 소방공사 착공 : 2018. 11.
- 통신공사 계약 : 2018. 12.

향후계획

- 통신공사 착공 : 2019. 1.
- 공사준공 : 2020. 4.

사업변경 내역

- 사업기간 및 연면적변경
  - 당초 : 사업기간 2015~2018. 7. , 연면적 10,383㎡(지하1층/지상4층)
  - 현재 : 사업기간 2015~2020. 4. , 연면적 11,973.44㎡(지하1층/지상5층)

